

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»  
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
<http://su10@stroytrest4.by>  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Цэнтр развіцця малога бізнесу №745  
г.Мінск, пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3  
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
Филиал «Специализированное  
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
<http://su10@stroytrest4.by>  
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000  
Центр развития малого бизнеса №745  
г. Минск, пр.Независимости, 32А, строение 3  
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

19.11 2025 № 1880

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Начальнику филиала «СУ-13»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Перадзе М.О.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4» являясь подрядчиком на объекте «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20. Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся» по факту выполнения работ по разделам ОВ, ВК необходимо внести в проектно-сметную документацию следующие изменения:

**Раздел ОВ, отопление:**

При выполнении работ по прокладке трубопроводов из сшитого полиэтилена в полу системы отопления в осях А-ЕЕ/1-28 отм. -3.200 - +9.900 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- кольцо натяжное для труб с антидиффузионной защитой 14\*2А – 88 шт
- кольцо натяжное для труб с антидиффузионной защитой 18\*2,5А – 76 шт
- отвод Pusch 14\*2А – 18шт
- отвод Pusch 18\*2,5А – 22шт
- соединитель двухсторонний зажимной 14\*2/14\*2 – 26шт
- соединитель двухсторонний зажимной 18\*2,5/18\*2,5 – 16шт
- соединительный набор со стяжным кольцом 18\*2,5/15 – 16шт

При выполнении работ по прокладке магистральных трубопроводов системы отопления в осях А-ЕЕ/1-28 отм. -3.200 - +9.900 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- труба стальная эл.св Ø89 – 6 м
- кран шаровый Ø15 – 14 шт
- автоматический воздухоотводчик Ø15 – 14шт

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



## **Раздел ОВ, теплоснабжение:**

При выполнении работ по монтажу узлов регулирования приточных установок ПВ1-ПВ3, П4-П10 в осях 1-12/А-Н, 2-19/К-Я отм. -3.400 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- труба стальная вгп Ø40 – 4 м
- труба стальная эл.св Ø76 – 18 м
- труба стальная эл.св Ø108 – 4 м
- автоматический воздухоотводчик Ø15 – 8шт
- кран шаровый Ø15 – 8 шт

При выполнении работ по монтажу узлов регулирования У1, У2 тепловых завес в осях 3-7/К-Я, 2-19/К-Я отм. -3.200 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- клапан 2-х ходовой с электроприводом Ø15 – 1шт
- автоматический воздухоотводчик Ø15 – 2шт
- кран шаровый Ø15 – 2 шт

## **Раздел ТМ, ИТП:**

При выполнении работ по прокладке магистральных трубопроводов ИТП просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- труба стальная эл.св Ø159 – 3 м
- автоматический воздухоотводчик Ø15 – 2шт
- кран шаровый Ø15 – 2 шт

## **Раздел ВК Горячее водоснабжение. Холодное водоснабжение. Водостоки (К2).**

При выполнении работ по прокладке трубопроводов системы холодного водоснабжения в санузлах в осях А-ЕЕ/1-28 отм. -3.200 - +9.900 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- труба пп Ø20 – 24 м
- труба пп Ø32 – 18 м
- труба пп Ø25 – 28 м
- труба гофрированная(пешель) д25 – 24м
- труба гофрированная(пешель) д28 – 28м

При выполнении работ по прокладке магистральных трубопроводов и стояков системы холодного водоснабжения в осях А-ЕЕ/1-28 отм. -3.200 - +9.900 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- труба стальная оцинкованная вгп Ø32 – 10 м
- труба стальная оцинкованная вгп Ø40 – 10 м
- труба стальная оцинкованная эл.св Ø76 – 35 м
- труба стальная оцинкованная эл.св Ø108 – 3 м

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Для системы горячего водоснабжения:

- труба пп Ø20 – 25 м
- труба пп Ø25 – 29 м
- труба гофрированная(пешель) д25 – 25м
- труба гофрированная(пешель) д28 – 29м
- труба стальная оцинкованная вгп Ø20 – 154 м
- труба стальная оцинкованная вгп Ø32 – 8 м
- труба стальная оцинкованная вгп Ø40 – 12 м
- труба стальная оцинкованная эл.св Ø76 – 36 м
- разборное соединение(американка) д32 – 14шт


При выполнении работ по прокладке трубопроводов системы водостоков К2 А-ЕЕ/1-28 отм. -3.200 - +9.900 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- хомут страховочный для раструба ливн.канализации ду110– 18 шт
- хомут страховочный для раструба ливн.канализации ду160– 103 шт

При выполнении работ по установке санитарно-технического оборудования А-ЕЕ/1-28 отм. -3.200 - +9.900 просим добавить недостающие объёмы в проектно-сметную документацию:

- пьедестал для умывальника - -4шт(исключить)
- кронштейн для умывальника – 8шт (добавить)

Начальник филиала СУ-10



А.В.Шилак

Тавырин П.А.  
+375292955538

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям  
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

