


	Необходимо откорректировать количество комплектующих к плинтусу в ПСД: Всего на дом:			
7.	Комплектующие заглушки	Расчет 2547	Проект 1349	Добавить 1198
	угол наружный	650	225	425
	соединитель	1391	1232	159
8.	Откорректировать утепление стен помещения уборочного инвентаря л.23 проекта 20.003.0.11-КЖ2 в соответствии с л.23 проекта 20.003.0.11-АР(утепление отсутствует).			л.23 проекта 20.003.0.11-КЖ2, л.23 проекта 20.003.0.11-АР
9.	Общее количество тактильных индикаторов металлических(без штифта) на дом <b>2520шт</b> (72шт.* $(9+1+8+1+7+1)$ эт=1944шт. + 72шт*3(колясочные)+ 72шт *5(ПТС)). В сметной документации учтено 630 шт. на весь дом. Необходимо привести в соответствие ПСД.			см. №1003 п.264 п.8 л.5, п.3 л.8, п.15 л.23, п.7-10 л.37 проекта 20.003.0.11- АР
10.	Просим Вас заменить нанесение по трафарету графических указателей нумерации этажей и квартир в разделе ВАО (л.5) на таблички ПВХ без изменения сметной стоимости.			л.5 проекта 20.003.0.11-ВАО

Первый заместитель начальника  
управления-главный инженер



Е.Г. Кишкель