

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Будаўнічае упраўленне
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/р ВУ68BPSB30121021240159330000
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1
ААТ «Сбер Банк»,
ВІС BPSBBY2X
УНП 100290987, АКПА 01279547

23. 01. 2026 г. № 135

На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Строительное управление
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/с ВУ68BPSB30121021240159330000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 1
ВІС BPSBBY2X
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первый заместитель директора -
Главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия : И.О главного инженера
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Арутюнян А.В.

В ответ на ваше письмо №18-26/163 от 12.01.2026г. по объекту строительства: «Застройка микрорайона Лошица-6 дом №4 по ген плану» сообщаем, что выполнены работы по устранению влаги на лестнице в районе стыка стены площадки, при спуске на нижний уровень паркинга и машино-мест №8, 12, 47, 50, 11, 13, 29, 33, 35, 19, 15, 10, 20, 24, 41, 21, 17.

Просачивание влаги и образование сырости отсутствует. Требуется восстановление штукатурного слоя в местах инъекций в благоприятный период при условии обеспечения положительной температуры (не ниже +10°C) основания, с последующим мониторингом.

Выполнен лоток для отвода влаги от стыка плиты перекрытия машино-место №16.

Приложение: - Справка.

Первый зам. начальника - главный инженер
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Д.Г. Заяц

5 Васильев О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



22.01.2026г.

г. Минск

Справка

Дана ор-лу СЧ-13 ОАО „Войтрегі №4” втом, тіо на аб’екце „Засіройка шквораіона „Лощца-В”. Мной дом №4 по генплану”, были выполнены работы по устранению проникновению влаги методом инъектирования бетонных конструкций на лестнице в районе стыка стены и площадки, при спуске на нижний уровень паркинга и машино-мест № 8, 12, 47, 50, 11, 13, 29, 33, 35, 19, 15, 10, 20, 24, 41, 11, 17. Просачивание влаги и образование сырости присутствует. Требуется восстановление штукатурного слоя в местах инъекций в благоприятный период при условии обеспечения положительной температуры (не ниже +10°C) основания, с последующим мониторингом.

Выполнен лоток для отвода влаги от стыка плит перекрытия машино-места № 16.

Зачелание

Управляющий _____



Вадимович П.П.