

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст №15 «Спецбуд»
Упраўленне механізацыі № 70
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1
e-mail: um-70@tut.by; um70tr15@gmail.com
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ААТ «Сбер банк», код ВПСБВУ2Х
г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Управление механизации № 70
220014, г.Минск ул. Минина, 1
e-mail: um-70@tut.by; um70tr15@gmail.com
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ОАО «Сбер банк», код ВПСБВУ2Х
г. Минск, пр. Независимости, 32А-1
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

18.02.26 № 16/03-307

на _____ от _____

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
И.А.Насертдинову

Начальнику ОКК ОАО
«Трест №15 «Спецстрой»
Н.М.Тихомаю

Об устранении замечаний

УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает об устранении замечаний по полученному письму №18-14/1173т от 11 февраля 2026г. по объекту: 21.70.16.02 "Экспериментальный multifunctional complex "Северный Берег" Возведение ул.Проектируемой №1 от ул. Проектируемой №2 до ул.Проектируемой №10 в г.Минске"

№п в предписании	Выявленные нарушения	Примечание	Ответственный
1	Не предоставлен акт промежуточной приемки основания камеры ТВ6 (СН1.03.01-2019 п.5.1.1)	Акт предоставлен	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов
2	Армирование камеры ТВ6 ведется пространственными арматурными каркасами, в которых отдельные арматурные стержни соединены при помощи дуговой сварки, что не соответствует проекту 21.70.16.02-КЖ4 л.44 п.8	Замечание устранено	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов
3	Применяемая арматура на камере ТВ6 не очищена от ржавчины и не обеспечена	Арматура очищена от ржавчины и защищена от	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов



	защита от взаимодействия с атмосферными осадками (согласно СН1.03.01-2019 п.7.3.9)	воздействия атмосферных осадков	
4	Не предъявлен акт на выполнение работ по армированию днища камеры ТВ6, хотя работы по принятию бетона на днище выполнены в полном объеме (выполняются последующие работы без освидетельствования предыдущих)	Акт предъявлены	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов
5	При армировании камеры ТВ6, не обеспечено выполнение проектного решения по объединению пространственных каркасов плиты днища и стен ввиду отсутствия поз.6 и поз.14 согласно проекта 21.70.16.02-КЖ4 л.44	Замечание устранено	Прораб Д.А.Садовский Прораб Д.Г.Котов

По возведению насыпи замечания устранены:
- основание очищено от снега и льда;
- возведение насыпи осуществляется послойно (толщина слоя 30 см), с уплотнением, без мерзлых включений грунта.

Начальник УМ-70



Р.Б. Бобрик

03 Сафонова А.В.

+37517375-83-45

