

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне № 72

вул. Альшеўскага 20А, 220073, г. Мінск

e-mail: su\_72@tut.by

тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14

р.р ВУ89ВПСВ30121040680109330000

ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х,

г. Мінск, пр - т Машэрава, 80

УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 72

ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск

e-mail: su72@trest15.by

тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14

р.с ВУ89ВПСВ30121040680109330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр – т Независимости, 32А-1

УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

09.03.2026 № 14-03/368

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю начальника  
Специализированной инспекции  
Департамента контроля и надзора  
за строительством  
Кубышта А.В.

УП «УКС Мингорисполкома»

Главному инженеру  
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
Зайцеву С.И.

Начальнику ОКК  
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
Тихомаю Н. М.

О выполнении мероприятий  
согласно предписания №08-21/77

В ответ на предписание Специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством №08-21/77 от 09 февраля 2026 г. по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4 – ул. Проектируемой №2 – ул. Проектируемой №5 – ул. Проектируемой №9 в г. Минске.2 очередь строительства):

п.3.1 – на исполнительной схеме в правом нижнем угле размещена основная надпись ;

п.3.2 – исполнительная схема подписана производителем работ и руководителем организации;



п.3.3 – колодец К2 №35 огражден;

п.3.4 – выполнено, от завода-изготовителя получены документы о качестве с указанием отпускной прочности бетона в зимний период 90% ;

п.3.5 – выполнено, перед монтажом участка ПИ-трубопровода производится проверка состояния изоляции и целостности сигнальных проводов СОДК отдельных сборочных единиц трубопроводов, составлены протоколы замеров;

п.3.6 – выполнено, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование, складирование и хранение ПИ-труб (ГПИ-, ГСИ-труб) или ПИ-фасонных изделий ,или комплектующих материалов выполняется в соответствии с требованиями СТБ2252-2012, СТБ 2270-2012 и другими ТНПА ;

п.3.7 – выполнено, при входном контроле проверяются на соответствие проектной документации: ;

- диаметры и количество ПИ-труб(ГПИ, ГСИ-труб) и фасонных частей;

- наличие комплектующих изделий и материалов для изоляции стыковых соединений и их количество;

- количество и состав элементов оборудования СОДК;

- электрические параметры СОДК ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий с составлением акта.

п.3.8 – железобетонные трубы перескладированы.

Начальник СУ-72

И.Н. Перуновский