



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

13.03.2026 № 1-10/4-678

на № _____ ад _____

КУП «Управление
Капитального Строительства
Мингорисполкома»
Руководителю

Копия

Заместителю главного
инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

ПОВТОРНО

О поставке оборудования

Настоящим уведомляем, что в рамках поставки оборудования Заказчиком по объекту *«Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный»* в составе системы мультимедиа актового зала (проект 17.060.0.01-УС6) в комплекте с видеопроектором был передан в монтаж **потолочный кронштейн** для его крепления. В свою очередь, согласно проектной документации раздела 17.060.0.01-УС6 для видеопозака предусмотрен **видеопроектор на настенном кронштейне на колонне**.

В дальнейшем было установлено, что поставленный потолочный кронштейн не соответствует требованиям проектного решения. Вылет кронштейна является недостаточным и не позволяет выполнить установку видеопроектора в предусмотренном проектом положении и на требуемом расстоянии.

При обращении к поставщику оборудования была получена информация о необходимости смещения трассы на оптимальное расстояние 7,53 м. Допустимый диапазон размещения оборудования составляет 6,08–9,88 м, при этом рабочее проекционное удаление проектора (диапазон корректной работы оптики) составляет от 0,64 м до 13 м. Таким образом, для обеспечения требуемых параметров изображения потребуется изменение точки размещения оборудования.


Одновременно сообщаем, что выполнение указанных работ повлечёт необходимость демонтажа ранее смонтированных подвесных потолков для прокладки трассы в новую точку установки оборудования.

Обращаем внимание, что изменения в проектно-сметную документацию в части размещения оборудования и трассировки инженерных сетей не вносились. В связи с этим выполнение вышеуказанных работ не представляется возможным без соответствующего решения Заказчика и корректировки проектной документации.

Просим в кратчайшие сроки обеспечить поставку предусмотренного проектом потолочного кронштейна, позволяющего выполнить монтаж видеопроектора в проектном положении, либо предоставить официальное техническое решение с внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.

Сообщаем, что до получения указанных решений выполнение дальнейших монтажных работ по установке видеопроектора не представляется возможным. Ответственность за возможное смещение сроков выполнения работ, связанных с монтажом и пусконаладкой системы мультимедиа актового зала, в данном случае будет обусловлена отсутствием необходимого проектного решения.

Зам. Начальника



Бык А.И.

Исп. Шорников В.А.
8-044-517-23-00