



ОКПО 01279429
УНП 100345625



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)



юр.адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post.su94@trestl.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post.su94@trestl.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

16.03.2026 № 586

на № _____ ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Ответ на предписание
№ 03-10/372 от 24.02.2026г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание №03-10/372 от 24.02.2026г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску по объекту «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «б-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2 очередь строительства, сообщает следующее:

По п. 8. - Замечание устранено. В процессе строительства объектов обеспечивается соблюдение требований проектной документации всеми участниками строительства.

По п. 9 – Замечание устранено. Внутренние перегородки из полнотелого кирпича выполнены согласно комплекту чертежей 23.008.2.5а-АР и 23.003.2.5а – КЖ1

По п. 10 – Замечание устранено. Неуплотненные участки бетона устраняются специальным ремонтным составом прочностью не менее проектной прочности бетонных конструкций. Выполнен ремонт до отметки +19,200.

По п. 11 – Замечание устранено. Несущие (опорные колодки) устанавливаются в монтажном шве параллельно.

По п. 12 – Замечание устранено. Проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительной площадки ежемесячно очищаются от мусора.

По п. 13 - Замечание устранено. При выполнении строительных работ на высоте, выделены опасные зоны, установлены таблички.

По п. 14 – Акты приемки опалубки будут сделаны в срок до 20.03.2026г.

По п. 15 - Замечание устранено. Протоколы испытаний бетона прочности имеются и будут предъявлены по первому требованию.

По п. 16 – Замечание устранено. Вертикальные швы кладки наружных стен из керамзитобетона заполнены клеевым раствором.

По п. 17 – Замечание устранено. Оконные блоки защищены от повреждений.

По п. 18 – Замечание устранено. Акты приемки устройство кровли имеется.

По п. 19 – Замечание устранено. Приняты меры по недопущению нарушений законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе градостроительных проектов, а также положения договоров требования проектной документации.

Объект: «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 2 очередь строительства

Начальник управления
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»



А.А.Лаш