

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)  
УПРАЎЛЕННЕ  
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)  
220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37  
тэл./факс (+375 17) 374 81 76/209 87 67  
р/рахунак BY64VLBB30120100135556001001  
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па г.Мінску  
і Мінскай вобласці, БИК: VLBBVY2X  
г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100135556  
E-mail: umsr-154@oaomapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПІД»  
(ОАО «МАПІД»)  
УПРАВЛЕНИЕ  
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154  
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)  
220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37  
тел/факс (+375 17) 374 21 76/209 87 67  
р/счет BY64VLBB30120100135556001001  
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску  
и Минской области, БИК: VLBBVY2X  
г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100135556  
E-mail: umsr-154@oaomapid.by

03.04.2026 № 53-2/827

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

К/УП «УКС Мингорисполкома»

О согласовании дальнейшего  
производства работ

Копия:  
УП «Минскпроект»

УМСР-154 ОАО «МАПІД» направляет Вам акт динамического испытания и журнал забивки дополнительной пробной сваи и просим Вас принять решение по дальнейшему производству работ на объекте «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4А.

Акт динамического испытания пробной сваи и журнал забивки призматических свай прилагаются.

И.о. начальника УМСР-154  
ОАО «МАПІД»

Л.Л. Грамадский

**АКТ  
ДИНАМИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОБНОЙ СВАИ**

Дата составления акта: 30.03.26

Объект строительства: "Застройка микрорайона Лошица-10". 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4А

Наименование строительной организации: УМСП-154 ОАО "МАПИД"

**1. Условия погружения пробной сваи**

Ж/б свая № 121 изготовлена сечен. 30 x 30 см. длиной, м 10,0 весом, кг 2300  
была погружена 23.03.26

При забивке применен молот типа МСДШ1-3000 весом 4700 кг., ударной части 3000 кг  
Свая забита с металлическим наголовником, с деревянной подушкой без применения подмывы.

Свая погружена на (м) 9,20 от дна котлована.  
Конечный отказ от 10 ударов при забивке (см.) 12,5

**2. Условия и результаты добивки**

Контрольная добивка произведена 30.03.26 через 168 час. после забивки  
Добивка производилась молотом типа МСДШ1-3000, с весом ударной части 3000 кг, с высотой падения 160 см с метал.нагол.

Отказ сваи при контрольной добивке в см. от залога 3 и 5 ударов

№ залога	Отказ от залога, см	Число ударов	Отказ от одного удара, см
1.	1,40	3	0,47
2.	2,20	5	0,44

Расчетный отказ, см 0,47

При полученном отказе частное значение предельного сопротивления составляет, тс 76,47  
Полученный отказ обеспечивает восприятие расчетной нагрузки, передаваемой на сваю N= 54,62 тс

Подписи: Заместитель начальника управления  
УМСП-154 ОАО "МАПИД"

Производитель работ УМСП-154 ОАО "МАПИД"

Машинист сваебойной установки  
УМСП-154 ОАО "МАПИД"



Л.Л. Грамадский

В.А. Барановский

А.Т. Борисевич

Наименование строительной организации: УМСР-154, ОАО "МАПИД"

Объект:

"Застройка микрорайона Лошица-10". 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4А

## Журнал забивки призматических свай

с № 121

по № 121

Начало: 23.03.2026

Окончание: 23.03.2026

Система копра(или направляющего оборудования):

СП-49В

Тип молота: МСДШ1-3000

Масса ударной части:

3000 кг

Давление:

- Мпа

Тип и масса наголовника:

С330Б-10-00-00Б

300кг

Свая №: 121

(по плану свайного поля)

Дата забивки:

23.03.2026

Марка сваи:

СП100.30-6

Абсолютная отметка поверхности грунта у сваи:

193,40

Абсолютная отметка нижнего конца сваи:

184,20

Проектный отказ, см:

-

При высоте подъема ударной части, см: 200

Номер залога	Высота подъема ударной части молота, см	Число ударов в залоге	Глубина погружения сваи от залога, см	Отказ от одного удара, см	Примечание
1	200-240	3	100	33,33	-
2	""	16	200	6,25	-
3	""	32	300	3,13	-
4	""	35	400	2,86	-
5	""	38	500	2,63	-
6	""	120	600	0,83	-
7	""	71	700	1,41	-
8	""	48	800	2,08	-
9	""	51	900	5,88	-
10	""	6	910	1,67	-
11	""	8	920	1,25	-
-	-	428	-	-	-

Исполнитель:

Производитель работ УМСР-154 ОАО "МАПИД"  
Барановский В.А.

