



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я. Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: : post.usr@trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Коласа, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by



Цэнтр развіцця малога бізнесу №745
IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
ААТ «Збер Банк», ВІС: BPSBВУ2Х,
г. Мінск, праспект Незалежнасці, 32.

Центр развития малого бизнеса №745
IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBВУ2Х,
г. Минск, проспект Независимости, 32

27.04.2026 № 1-10/4-1059

на № _____ ад _____

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И. А.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

Объект: «Строительство
многопрофильной поликлиники
в пос. Восточный»

1. Включить в ПСД работу по облицовке керамической плиткой зашивок душевых поддонов.
2. Рассмотреть замену отделки стен в помещении №5 (ванный зал) улучшенная окраска на облицовку стен керамической плиткой, согласно разделу 17.060.0.01-АИ лист №9.
3. Не верно применена расценка Е15-70-1 (по утеплителю - оштукатуривание по мет. сетке), заменить на сетку ССШ-160.
4. В сметах не соответствует расценка на устройство герметизации по узлам примыкания к ж.б. конструкциям, раздел КЖ1 лист 13, смета 1109.
5. В разделе КЖ отсутствовали проёмы под установку окон ОК-6 размером 200*400мм в количестве 13шт, выполнялось сверление в стенах толщиной 300мм, 10штв. диаметром 100мм на одно окно.
6. В ПСД отсутствуют дверные упоры.
7. Клининг.

8. Для устройства крылец не верно посчитан Камень бетонный обычный рядовой 1КБОР-ЦС-2 серый, не хватает 109шт.
9. Для устройства водосточной системы крылец не хватает Труба водосточная RAL 9005 - 10,23 м.п.

Заместитель начальника



А.М.Кривда

ПТО
358-12-74