

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял « Будаўнічае упраўленне
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/р ВУ68ВPSB30121021240159330000
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1
ААТ «Сбер Банк»,
ВІС ВPSBВУ2Х
УНП 100290987, АКПА 01279547

18.05. 2026 г. № 907

На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал « Строительное управление
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/с ВУ68ВPSB30121021240159330000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 1
ВІС ВPSBВУ2Х
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Государственному строительному
инспектору Борисовского отдела
инспекции Департамента и контроля и
надзора за строительством по Минской
области
Громыко А.В.

Первому заместителю
Директора - главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Заместителю главного инженера
по капитальному строительству,
исполняющему обязанности
первого заместителя генерального
директора-главного инженера
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Аругюняну А.В.

Филиал «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» во исполнении предписания
№07-04/187 от 16.04.2026г. по объекту строительства: «Город-спутник
Смолевичи. Квартал №2. Средняя школа по генеральному плану №20»
произведены следующие мероприятия:

1. По п.1 внутренние деревянные дверные блоки восстановлены
2. По п.2 узел устройства ходовых дорожек техподполья приведён в
соответствие с проектом 20.003.0.20-ГПЗ лист 4.


Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



3. По п.3 устройство дорожной одежды D3 площадки из гравия приведено в соответствии с проектом 20.003.0.20-ГПЗ лист 4.
4. По п.4 на плитки вентиляционных шахт установлены сливы.
5. По п.5 в местах установки водосточных воронок выполнен дополнительный водоизоляционный ковёр согласно проектной документации 20.003.0.20-АС лист 5.
6. По п.6 на трубах вытяжной части канализационных стояков установлены кольцевые фартуки, обжатые хомутом на высоте не менее 200мм от поверхности кровли и с герметизацией по верху шва между фартуком и трубой
7. По п.7, п.9 в местах поворота лестничных поручней установлены пластины с указанием номера этажа.
8. По п.8 поручни перил на лестницах внутри здания на повороте лестниц соединены между собой непрерывно согласно проекту 20.003.0.20-АР1.
9. По п.10 оконные деревянные блоки восстановлены.

Приложение: Фотографии на 7л.

Первый зам. начальника - главный инженер
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»


Д.Г. Заяц





1 этаж



