

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Будаўнічае ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)
вул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Мінск



E-mail: su101@oaomapid.by
Тэлефон +375 17 253-66-12
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBVY2X, УНП 100308601
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Строительное управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)
ул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Минск
E-mail: su101@oaomapid.by
Телефон +375 17 253-66-12
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBVY2X, УНП 100308601
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск

10.06.2026 № 51-6/961
на № _____ ад _____

О замечаниях к ПД

Первому заместителю
директора-главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПИД» просит провести совещание по следующим нерешенным вопросам проектно-сметной документации по объекту строительства **«Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Проект застройки»:**

1. При отрывке траншеи существующего газопровода Ø225 для устройства футляра на месте его установки на газовой трубе обнаружена муфта электросварная. Диаметр данной муфты превышает диаметр трубы, в следствии чего муфта не вмещается в проектную трубу футляра Ø315 мм. Кроме того, фактическое расстояние между футлярами теплотрассы в месте пересечения с газопроводом оказалось на 0,6 м больше проектного. Необходимо внести изменения в проектную документацию раздела 16.019.2.00-ГСН, предусмотрев стальную трубу Ø377 мм длиной 7,1 м с учетом всех сопутствующих материалов и работ.


2. Не учтены работы по устройству дополнительных смотровых колодцев на канализации К1, расположенных между к.43-Крз;

3. В локальных сметах №8067 и №8068 (к ОС5, демонтажные работы) в п.20 некорректно рассчитана эксплуатация центробежного насоса;

4. Не учтены дополнительные земляные работы, связанные с отрывкой траншей для демонтажа существующих коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, а также водопровода.

О дате и времени проведения совещания просим уведомить дополнительно и организовать участие представителей УП «Минскпроект».

Начальник управления



В.Е. Подолянчик