

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне № 120»



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Специализированное
управление № 120»

220099, г. Минск вул. Казинца, 12
ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484
e-mail su120@stroytrest4.by
р/р ВУ70ВПСВ30121069990159330000
Цэнтр развіцця малога бізнэсу № 745
ААТ «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 102366829, АКПА 012795475012

220099, г. Минск, ул. Казинца, 12
т/ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484
e-mail su120@stroytrest4.by
Р/счет ВУ70ВПСВ30121069990159330000
Центр развития малого бизнеса № 745
ОАО «Сбер Банк»
г. Минск пр. Независимости 32А, строение 3
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 102366829 ОКПО 012795475012

17.06 2026г. № 1407
На № _____ ад _____

Первому заместителю
начальника филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Еремееву В.С.

Копия: Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия: Генеральному директору
ОАО «Институт Белгоспроект»
Скроботу В.Н.

О замечаниях по ПСД
(ПОВТОРНО №1083 от 12.05.2026г.)

Филиал «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» сообщает Вам, что при рассмотрении проектной документации по объекту «Возведения здания многофункционального по ул. Золотая горка 5 и 5а, в г.Миснке.» выявлено следующее:

1. В разделе 28.24-01.А.2-ПСПА на плане 1-го этажа в осях: 17-12,Д; 24-25,Д; 30,Д; 11/1-12,Е-Ж; 16,Ж; 29-30,Ж; 26,И; 18,Т; 11/1,У; 12,У; 29-30,У; 30,Ф, опуски кабеля должны быть выполнены в штробах по монолитным ж/б конструкциям.
2. В разделе 28.24-01.А.2-ОП на плане 1-го этажа в осях: 1/1-12,Д-Ж; 26,Б; 17-18,Д; 24-25,Д; 29-30,Д-Ж; 30,Д-Е; Е,24; И,18; 11/1,К; 11/1-Р, 11/1-У-Ф; 22,Ф; 30,У-Ф опуски кабеля должны быть выполнены в штробах по монолитным ж/б конструкциям.


Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



3. В разделе 28.24-01.А.2-ОСКД на плане 1-го этажа в осях: 19,А; 16,А-Г; 23-25,А; 26,А-Г; 24-В-Г; 12-18,Д; 24-30,Д; 30,Д-И; 11/1-12,Е-Ж; 18-19,Е; 23-24,Е; 11/1-30,Л; 11/1,Н-П; 14-30,Р; 26,У; 11/1-30,У-Ф опуски кабеля должны быть выполнены в штробах по монолитным ж/б конструкциям.
4. В разделах 28.24-01.2-СС, 28.24-01.А.2-СТС прокладка кабельных трасс должна производиться по потолку с последующим опусками по стенам к полу. Однако большое количество венткоробов проходящих вдоль этих кабельных трасс затруднит в последствии их обслуживание.

Просим Вас рассмотреть вопрос об отмене штроб по монолитным ж/б конструкциям на прокладку кабеля в коробе ПВХ, рассмотреть вопрос о переносе кабельных трасс разделов 28.24-01.2-СС, 28.24-01.А.2-СТС с потолка зеркально в подготовку пола и обеспечить корректировку и выдачу ПСД в установленном порядке.

Первый заместитель начальника
филиала «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»



В.Г. Трубач

исп. Кабась Д.А.
8 (029) 69-69-933

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

