

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»



зав. С.Кавалеўскай, 44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, ПТО: 323-29-18
т./ф. +375 (17) 323 29 15
<https://stroytrest4.by> e-mail: um208pto@stroytrest4.by
Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
г. Мінск, пр. Машэрава, 80
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»

пер. С.Ковалевской, 44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, ПТО: 323-29-18
т./ф. +375 (17) 323 29 15
<https://stroytrest4.by> e-mail: um208pto@stroytrest4.by
Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
г. Минск, пр. Машерова, 80
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

« 01 » 07 2026 г. № 03/ 3046
на № _____ ад _____

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Богуку М.В.

Директору
Дирекция строящегося Национального
исторического музея Республики Беларусь
Котову М.Н.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту «Возведение национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска» доводит до Вашего сведения, что выявлены следующие замечания в проектно-сметной документации:

1. Согласно 24.003.0.00-ГП.КЖ листы 3,4,5,6 объём железобетонных щелевых лотков составляет 155,8 куб.м. В смете 30.1053 по объёмам бетонных обойм для лотков количество 132.644 куб.м. Итого недостаточно объёма 23.156 куб.м. Просим внести дополнительные объёмы в сметную документацию.

2. Согласно 24.003.0.00-ГП листы 3,4,6,8 необходимо произвести монтаж водоотводных монолитных блоков .В локальной смете 30.1053 по

Полейко Н.В. +375336676147


Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



монтажу блоков применена расценка Е27-34-2 установка бортовых камней, что недопустимо так как состав работ в полном объеме не соответствует выполняемому монтажу монолитных блоков. В связи с средним весом 150 кг данные блоки монтируются с использованием крана. Просим применить расценку в соответствии с фактическим составом работ и затратами механизмов.

3. Согласно 24.003.0.00-АР лист 3 для лотков ЩЛМ-1...ЩЛМ-4 в спецификации дан клей-герметик полиуретановый 180 шт по 600 мл. для герметизации стыков, однако в сметной документации герметизация стыков отсутствует. Просим внести объемы по герметизации в сметную документацию.

Начальник филиала «УМ-208»



А.Н. Буй

Полейко Н.В. +375336676147

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

