



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г.  
Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г.  
Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

14.11.2024 № 1-10/1-2093

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору УКС МГИ  
Бобарико А.К.

по объекту: «Административно-хозяйственный комплекс  
зданий ГУВД Мингорисполкома по пер.Добромысленскому  
в г.Минске»

В связи с вводом объекта в эксплуатацию в ноябре месяце 2024г УСР ОАО «Стройтрест №1» просит срочно предоставить проектно-сметную документацию по замечаниям направленных в Ваш адрес письмом № 1-10/1-2015 29.10.2024г перечень замечаний по разделу АИ.

На основании письма ГУВД Мингорисполкома № 57/17/2/33143 от 28.10.2024г.о корректировке проектного решения по увеличению количества прожекторов архитектурной подсветки получены 12.11.2024г. Обращаем Ваше внимание , что данные прожектора заказная позиция срок поставки до 30 дней

В связи с корректировкой проектного решения по дымоудалению раздел ОВ изм установлены клапана дымоудаления двухфазного подключения ( поставка оборудования заказчика),по проекту26.20-01-ПСПА подключить согласно проекта невозможно необходимо произвести корректировку проекта по реверсивной схеме подключения . Также необходимо корректировка проектной документацииисогласно замечаний:

Проектом 26.20-01-ПСПА1 лист №11 на отм +3,300 не учтён клапан дымоудаления в осях 12-13/Б-В необходимо предусмотреть дополнительное оборудование ( модуль МШ4 и блок БУН1-12 для управления клапаном дымоудаления.

Проектом 26.20-01-ПСПА2 лист №12 на отм +8,850 не учтён клапан дымоудаления в осях 7/2-9/Б-В необходимо предусмотреть дополнительное оборудование ( модуль МШ4 и блок БУН1-12) для управления клапаном дымоудаления.

Проектом 26.20-01-ПСПА2 лист №13 на отм +12,750 не учтён клапан дымоудаления в осях 7/2-9/А-Б необходимо предусмотреть дополнительное оборудование ( модуль МЩ4 и блок БУН1-12) для управления клапаном дымоудаления.

Проектом 26.20-01-ПСПА1 лист №15 на отм +16,500 в осях 12-13/Б-В необходимо предусмотреть дополнительный блок БУН-3-12 для отключения лифтов при пожаре.

Необходимо провести перерасчёт блоков питания в местах где добавляется оборудование.

Проектом 26.20-01-ОП1 предусмотрено 7 блоков питания системы оповещения о пожаре в спецификации проекта учтено 6 блоков питания. Необходимо добавить в спецификацию и закупить 1 блок питания ББП 10/24.

Необходимо учесть в проектно-сметной документации установку лючков для обслуживания инженерных сетей в запотолочном пространстве в количестве 63 шт.

Заместитель начальника  
по производству



А.М.Кривда