



ОКПО 01279429/5014
УНП 102381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
на г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

15.11.2024 № 1-10/4-2110

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

**Объект: «Строительство многопрофильной
поликлиники в пос. Восточный»**

УСР ОАО «Стройтрест №1» направляет Вам перечень замечаний по наружной отделке фасада согласно письму № 545 от 14 ноября 2024г. ОДО «Тамирастрой». Просим внести изменения в проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо ОДО «Тамирастрой» от 14.11.2024г. исх. №545 на 1-м листе.

Главный инженер

Д.В. Макавчик

ОДО «ТАМИРАСТРОЙ»

220114, г. Минск, ул. Филимонова, д. 25 Г, офис 609
IBAN: BY41PJCB30120277541000000933 в ЦБУ № 100 «Приорбанк» ОАО
220141 г. Минск, пр. Независимости, 172 ВИС: PJCBVY2X
УНП 190692699 ОКПО 37685369
т./факс 399-49-99

Исх. №545 от 14 ноября 2024г.

ПТО
Напра выг
заказчик

Первому заместителю
генерального директора –
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я. В.

Главному инженеру УСП
ОАО «Стройтрест №1»
Макавичу Д.В.

ОДО «Тамирастрой» изучило ПСД в части наружной отделке фасадов по объекту:
«Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» и направляет Вам
на рассмотрение следующий перечень замечаний:

- в чертежах 17.060.0.01-АР лист 108 на узлах 3 и 4 указаны металлические откосы
из оцинкованного листа, но в смете не учтена работа по монтажу оконных откосов из
фасадных панелей;


- в чертежах 17.060.0.01 – КЖ2 на схеме (фрагмент 1) указан шаг вертикальных
профилей 1200мм, а раскладка плитки применена вертикально с шагом 600мм по
горизонтали, что является невозможным. При разработке КМД необходимо будет
учитывать дополнительный объем профилей позволяющий монтировать плитку по
проектному решению;

- согласно чертежей 17.060.0.01-АР лист 104-107 раскладки плитки, получается с
коэффициентом расхода-1,39, что приведет значительному к увеличению стоимости
материальных ресурсов, для уменьшения коэффициента расхода до - 1,15 необходимо
согласовать оконные откосы из фасадных панелей с лицевой полкой 50мм;

- в смете не учтены элементы крепления керамогранита, кляммера в полном
объеме.

На основании вышеизложенного, просим Вас направить на согласование Заказчику
данный перечень замечаний.

Главный инженер



В. А. Филипович