

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**


пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

19.11.2024 № 58-13/3304
на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов типовых потребительских качеств до десяти этажей на территории войсковой части 68473 в военном городке «Колодищи». Жилой дом №2 по генплану» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

Раздел ВК

1. В спецификации в разделе холодного и горячего водопровода заменить гильзу из гофрированной трубы Ø63 на гильзу из полиэтиленовой трубы Ø63

2. В спецификации раздела канализация К1 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- гильза гофрированная Ø65, L=100, не хватает 24шт;
- крепление по чердаку ОТ-4, не хватает 39 к-тов;
- КТРØ100, не хватает 138 к-тов;
- КТРØ50, не хватает 682 к-та.

3. В спецификации раздела холодного и горячего водопровода не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба пп Ø32, не хватает 173,0 мп (стояки);
- труба оцинкованная Ø20, не хватает 3,0 мп (чердак);
- труба оцинкованная Ø32, не хватает 1,0 мп (чердак);
- заменить кран шаровый Ø25 на кран шаровый Ø20 (чердак) в количестве 1шт, согласно схемам;

- КТРØ25, не хватает 346 к-тов;
- КТРØ32, не хватает 141 к-т.


4. В спецификации в разделе холодного и горячего водопровода ниже отметки 0.000 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- комплект счетчиков на поливочный кран.

5. В спецификации сантех.оборудование необходимо уточнить количество умывальников (лишние 3 шт).

6. В секции в осях 3-5, узел СУ-7 необходимо увязать разделы ОВ, ВК.АР для возможности прокладки сантехнических коммуникаций.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер



О. В. Усевич

13 Галицкая А.Ю.
8(029)-6540232