



№ 2315-24

28.11.2024г.

**УП «УКС Мингорисполкома»**  
Республики Беларусь, 220030,  
г.Минск, ул.Советская, 17  
Электронный адрес: [mail@uks.by](mailto:mail@uks.by)  
Телефон: 8 (017) 200-70-93  
Факс: 8 (017) 328-58-30

*О предоставлении информации*

ООО «НикаПроект» в ответ на Ваше письмо от 25.11.2024г. №18-08/10096т по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого-ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске». 4 очередь строительства** по отдельным вопросам изложенном в вышеуказанном письме сообщает следующие:

1. Согласно комплекту 81-ПР/22-9-ЭП (Электрооборудование подстанции) изменение №4 в проектной документации указаны ячейки 10кВ на секцию тип ССV (лист №3 и лист ЭП.ОЛ1). ООО «НикаПроект» считает возможным изменение отдельных проектных решений, указанных в письме в увязке с требованиями ТКП 339-2022. Дополнительно сообщаем, что изменения отдельных технических решений потребует внесения изменений в проектную документацию. При этом необходимо будет повторно направить ее на рассмотрение в Минские кабельные сети для последующего согласования.

2.1 Номинальный ток трансформаторов тока кВ необходимо принять согласно разделу 81-ПР/22-9-ЭП (лист №2 и лист ЭП.ОЛ1), а именно 400/5.

2.2 Тип цифрового преобразователя взять согласно раздела "ТЛМ" – ЭНИП-2.

2.3 В ячейке СВ цифровой преобразователь не нужен.

2.4 Согласно комплекту 81-ПР/22-9-ЭП (Электрооборудование подстанции) изменение №4 в проектной документации не предусматривается шкаф АСКУЭ (лист №3 и лист ЭП.ОЛ2).

2.5 Для устройства перемычки необходимо применять проектное решение. Для возможности применения кабеля, указанного в письме, необходимо предоставить протоколы испытания по термической и электродинамической стойкости алюминиевой перемычки. В последующем внести изменения в проектную документацию и направить ее на рассмотрение в Минские кабельные сети для последующего согласования.

3. Шкаф АСКУЭ в комплект поставки не входит. Шкаф ТТМ входит в комплект поставки.

Главный инженер проекта

М.И.Працуто