

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №73

вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск

e-mail: su-73_trest-15@mail.ru

тэл./факс (017) 257 94 04

р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

у ДО № 700 на Машэрава РД №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х

адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73

ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск

e-mail: su-73_trest-15@mail.ru

тел./факс (017) 257 94 04

р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000

в ДО №700 на Машерова РД № 700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х

адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80

УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

5.12.2024

№ 18-3-1/1919

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Директору
УП «Минскинжпроект»
Говорко А.П.

Информируем Вас, что СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» по объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1- очередь» приостанавливает работы по устройству строительного водопонижения и соответственно по строительству КНС-1(КНС-26а,КНС-26б) по следующим причинам:

Не получены официальные ответы на замечания к ПСД (письмо №18-3-1/1833 от 20.11.2024г. о необходимости корректировки ПСД), а также об отсутствии рабочей документации и повторного проверочного расчета строительного водопонижения согласно переданной ПСД (письмо №18-3-1/1859 от 25.11.2024г.)

Также дополнительно сообщаем Вам, что при пробном производстве работ по устройству иглофильтров шнековым бурением с установкой обсадных труб выяснилось, что данным способом невозможно качественно выполнить работы в существующих гидрогеологических условиях, требуется изменение технологии производства работ по погружению обсадных труб с применением «теряемого наконечника» с внесением соответствующих изменений в ПСД.

В ПСД раздела ВП не указан диаметр обсадных труб, а в локальных сметах указана труба ст. д.108 мм, что не представляет возможным выполнение работ по устройству иглофильтров. Необходимо пояснение с внесением изменений в ПСД.



СТБ ISO 9001



RUSSIAN REGISTER
ISO 9001



СТБ ISO 45001



RUSSIAN REGISTER
ISO 45001



СТБ ISO 14001




CERTIFIED
I-Net
MANAGEMENT SYSTEM

В ПСД предусмотрена обсыпка иглофильтров песчано-гравийной смесью и материал засыпки не должен содержать диаметр частиц менее 0.5 мм и более 7.0 мм. В локальных сметах смесь для обсыпки указана как ГПС С-12, однако, данный материал не соответствует проектному. Требуется внесение изменений в ПСД с указанием материала обсыпки в сметах.

Также в ПСД не предусмотрены мероприятия по устройству водосбросного коллектора в части перехода его через существующий проезд к очистным сооружениям в асфальтобетонном покрытии.

С уважением,

Начальник



С.А. Ростовцев