



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрэст № 1»

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрэст № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 19.12.2024 № 1-10/7/2362  
ад \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

И.о. первого заместителя директора главного  
инженера  
Жминько И.И.

Государственный комитет по стандартизации  
Республики Беларусь  
«Инспекция Департамента контроля  
и надзора за строительством  
по г. Минску»

об устранении нарушений  
предписания № 03-10/2138  
по объекту 26.20 (ГУВД)

По объекту «Административно-хозяйственный комплекс зданий  
ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г.Минске». в ответ на  
предписание от 09.12.2024 № 03-10/2138 от «Инспекции Департамента контроля  
и надзора за строительством по г. Минск». Сообщаем, что:

- 1) Пункт 3. Отсутствие защитных фартуков, расположение ходовых дорожек, дополнительных слоев в ендовах. Будет выполнено в соответствии с проектом до 26.12.2024г.
- 2) Пункт 4. Высота примыкания к порогу дверного проема менее 150мм. Будет устранено до 24.12.2024г.
- 3) Пункт 5. Отсутствует защитное покрытие в местах вывода водосточной трубы. Устранено.
- 4) Пункт 6. В местах выпуска труб через кровлю ширина дополнительного слоя менее 350мм. Будет устранено до 26.12.2024г.
- 5) Пункт 7. Оконные отливы установлены без костылей. Устранено.

6) Пункт 8. Нарушены требования ПОС и ППР, в части размещения бытового городка. Внесено изменение в ППР в части размещения бытового городка в новом месте.

7) Пункт 9. При выполнении работ по благоустройству в полном объеме не выполнены работы по устройству тактильной плитки. Устранено.

Ответственное лицо за исполнение предписания  
производитель работ Стукан В.В.

Заместитель начальника



А.М. Кривда