

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(Філіял «Спецыялізаванае  
ўпраўленне №68»)



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(Филиал «Специализированное  
управление №68»)

вул. Папова, 27а, 220014, г. Мінск  
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39  
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by  
Р/р ВУ35ВПСВ30121021320109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100302261, АКПА 01279547

ул. Попова, 27а, 220014, г. Минск  
т.: +375 (17) 357 28 28, т./ф. +375 (17) 322 22 39  
<http://su-68@mail.ru>, e-mail: su68@stroytrest4.by  
Р/с ВУ35ВПСВ30121021320109330000  
Региональная дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100302261, ОКПО 01279547

30.12 2024г. № 2649  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

И.о.первого заместителя директора-  
главного инженера  
КУП УКС «Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Начальнику филиала «СУ-13»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Перадзе М.О.

Филиал СУ-68 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» направляет в ваш адрес замечания по проектно-сметной документации по объекту: «Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся г.Смолевичи», а именно:

1. На листе 2 АРцв поз.5 для неутепляемых поверхностей указано выполнение улучшенной минеральной штукатурки по грунтовке с расходом 1,7 кг на 1мм на 1м<sup>2</sup>, однако в сметах 16 и 119 данная работа отсутствует. Требуется внести изменения в состав работ на листе 2 АРцв выполнение штукатурки «легкой штукатуркой) по армирующей панцирной стеклосетке с ячейкой 8х8мм для газосиликатных блоков и внести данную работу в сметы. При корректировке дополнительно учесть установку и разборку лесов для данного объема. Также требуется внести в раздел АС узел выполнения отделки стен из газосиликатных блоков.

2. На листе 19 АС на аксонометрии для наружных углов прорисовано выполнение двойного армирующего слоя стеклосетки с перфорированным углом, однако в смете 16 для установки углов перфорированных применена расценка Е26-96-1 в составе работ которой нет устройства усиления из стеклосетки. Требуется заменить данную расценку на Е26-118-1, учитывающую весь комплекс работ по проекту.

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром

3. На листах АС для вентшахт указано выполнение простой штукатурки по стеклосетке, однако в смете есть только работа по армированию. Требуется включить работу по оштукатуриванию.

/ Начальник филиала «СУ-68»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»



П.И.Жминько

Вед. инженер ПТО  
Мелюх Т.В. (44) 794-38-23

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром