

Общество с ограниченной ответственностью «Вистар инжиниринг»

Исх. №225/12 от 30.12.2024

Контакт:

Куда: Коммунальное проектно-  
изыскательское унитарное предприятие  
«МИНСКИНЖПРОЕКТ»  
Коммунальное унитарное предприятие  
"Управление капитального строительства  
Мингорисполкома"

моб.: +375 (29) 3686148  
тел.: +375 (17) 293-39-90  
e-mail: GorA@vistar.by

Настоящим сообщаем, что по результатам рассмотрения и согласования проектной документации раздела 143-ПР/23-ТМ, блочно-модульная электрическая котельная объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры для подключения пожарного депо на пересечении ул. Проектируемой №4 и ул. Проектируемой №37 в г. Минске" (код 7071), Заказчиком и Государственным учреждением «Государственный энергетический и газовый надзор» возникла необходимость внесения изменений с состав комплектной блочно-модульной электрической котельной, с изменением спецификации объема поставки, в части:

- закладные конструкции КИПиА:
  - отборное устройство 1,6-225-ст.20-МУ ТУ4218-008-51216464-01 тип ЗК14-2-3-02 уст.1в, кран 11Б27п11 ТУ РБ 039732239.011-99, тип ТМ14-2-3-03 уст.1, 15 шт.;
  - отборное устройство 1,6-70-ст.20-МУ ТУ4218-008-51216464-01 тип ЗК14-2-3-02 уст.1в, кран 11Б27п11 ТУ РБ 039732239.011-99, тип ТМ14-2-3-03 уст.1, 20 шт.;
  - бобышка БТБ G1/2, пробка П G1/2, прокладка ПР18, 24 шт.;
- дозировочная станция для корректировки рН и связывания кислорода в комплекте:
  - Дозирующий насос с электродвигателем N=36 Вт, 11=230 В, 50 ГЦ. с баком 60 л, марки DP-06-05-LM, 1 шт.;
  - Контактный (Импульсный) счетчик боды присоединение 3/4". (ду20) Оном-3 мЗ/ч, 1 шт.;
  - Соль таблетированная 25 кг, 4 шт.;
  - Реагент ВВ 391 (кан. 28 кг), 1 шт.;

Общество с ограниченной ответственностью «Вистар инжиниринг»

- Площадка для обслуживания арматуры, передвижная, высота платформы  $h=950$  мм, платформа 600 x 700 мм, рифленые ступени высотой до 180 мм, С перилами 1 м, отбортовкой по периметру высотой 150мм, KRAUSE Stabilo, 1 компл.
- Съёмная изоляция шарового крана DN100, быстросъёмная изоляция, 8 шт.;
- Съёмная изоляция фильтра DN100, быстросъёмная изоляция, 1 шт.;
- Съёмная изоляция шарового крана DN80, быстросъёмная изоляция, 12 шт.;
- Съёмная изоляция шарового крана DN80-100, быстросъёмная изоляция, 6 шт.;
- Съёмная изоляция шарового крана DN80, быстросъёмная изоляция, 12 шт..

Директор



Лысков П.В.

Горбачевский  
+375293686148