

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
« Минскстрой »

Филиал  
« СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200 »  
ОАО « Стройтрест № 35 »  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
« Мінскбуд »

Філіял  
« БУДАЎНІЧАЕ ўПРАВЛЕННЕ № 200 »  
ААТ « Будтрэст № 35 »  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

27.12.2024 № 04-2040

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской  
технопарк»

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.  
Партизанскому, 8 в г. Минске. 19 очередь. КПП  
№18».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» уведомляет Вас о том, что:

1. Необходимо откорректировать объёмы работ и материалов по устройству покрытия парапета из оцинкованной стали по уз. 1.3, так как в смете 1000 п.п.126 объёмы составляют 4,0м<sup>2</sup>, а согласно проекту (21.004.19-18-АР л.3,13 уз. 1.3) 28,69м<sup>2</sup>;
2. Необходимо откорректировать объёмы работ по устройству усиленных гидроизоляции по ендовам, так как в смете 1000 п.129 расценка предусматривает устройство одного дополнительного слоя гидроизоляции конька, а согласно проекту (21.004.19-18-АР л.13 уз. 2.3) необходимо выполнить три дополнительных слоя;
3. Необходимо откорректировать объёмы списание материалов для устройства усиленных гидроизоляции по конькам, так как в смете 1000 п.130 объёмы материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 4.0 составляют 7,92м<sup>2</sup>, а согласно проекту (21.004.19-18-АР л.13 уз. 2.3) применяется К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 4.0 в количестве 1,452м<sup>2</sup> и К-ПХ-БЭ-КПП 5.0 в количестве 17,424м<sup>2</sup>;
4. Необходимо откорректировать объёмы списания слива из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием, так как в смете 1000 п.152 применяется 0,0003т стали t=0,5мм, а согласно проекта t=0,7мм

Просим Вас выдать откорректированную сметную документацию.

Директор  
Филиала СУ-200

Ильин С.Я.  
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик