

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
« Минскстрой »

Филиал  
« СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200 »  
ОАО « Стройтрест № 35 »  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
« Минскбуд »

Філіял  
« БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200 »  
ААТ « Будтрэст № 35 »  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

27.12.2024 № 04-2024

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской  
технопарк»

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.  
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» уведомляет Вас о том, что:

1. Необходимо откорректировать объёмы списание материалов для устройства усиленной гидроизоляции по ендовам, так как в смете 1007 п.280 объёмы составляют 2664,2м<sup>2</sup>, а согласно проекту (21.004.17-6-АР л.49 уз.7) 5328,4м<sup>2</sup>.
2. Необходимо откорректировать материалы, так как в смете 1007 п.278 заложен материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 3.0, а в проекте К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 4.0; п.280 заложен материал К-ПХ-БЭ-К/ПП 4.5, а в проекте К-ПХ-БЭ-К/ПП 5.0.
3. Необходимо откорректировать объёмы работ по устройству усиленной гидроизоляции по конькам, так как в смете 1007 п.282 расценка предусматривает устройство одного дополнительного слоя гидроизоляции конька, а согласно проекту (21.004.17-6-АР л.49 уз.8) необходимо выполнить три дополнительных слоя.
4. Необходимо откорректировать объёмы списание материалов и сами материалы для устройства усиленной гидроизоляции по конькам, так как в смете 1007 п.283 объёмы материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 3.5 составляют 574,2м<sup>2</sup>, а согласно проекту (21.004.17-6-АР л.49 уз.8) применяется К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 4.0 в количестве 304,326м<sup>2</sup> и К-ПХ-БЭ-К/ПП 5.0 в количестве 287,1м<sup>2</sup>

Просим Вас выдать откорректированную сметную документацию.

Директор  
Филиала СУ-200  
Ильин С.Я.  
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик