

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

27.12.2024 № 04-2045

На _____ от _____

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» уведомляет Вас о том, что:

1. Необходимо откорректировать объёмы работ по устройству примыканий гидроизоляции кровли к зенитным фонарям, так как в смете 1007 п.291 объёмы составляют 129,6м.п., а согласно проекту (КМД-MCR-PS-2,65-2,75-0,6-2023-30-08 л2,3,4) 138,24м.п.
2. Необходимо откорректировать материалы, так как в смете 1007 п.292 заложен материал К-ПХ-БЭ-К/ПП 4,5, а в проекте К-ПХ-БЭ-К/ПП 5,0; п.293 заложен материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 3,5, а в проекте К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 4,0.
3. Необходимо откорректировать единичную расценку работ по устройству примыканий гидроизоляции кровли к зенитным фонарям и объёмы применяемых материалов, так как в смете 1007 п.291 расценка подразумевает устройство примыканий под прижимную планку, а согласно проекту (КМД-MCR-PS-2,65-2,75-0,6-2023-30-08 л2,3,4) примыкания заводятся на верх стакана зенитного фонаря.

Просим Вас выдать откорректированную сметную документацию.

Директор
Филиала СУ-200
Ильин С.Я.
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик