

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Филиал  
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял  
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

31.12.2024 № 04-2056

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской  
технопарк»

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.  
Партизанскому, 8 в г. Минске. 19 очередь. КПП  
№18».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» уведомляет Вас о том, что в проекте 21.004.19-18-АР л.3 п.15 указано покрытие шахты ВШ-1 выполнить из кровельной оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм с полимерным покрытием (расход 1м<sup>2</sup>), а в проектной документации 21.004.19-18-КЖ л.20 сеч. 4-4,5-5, уз. В указано выполнить монолитную плиту с уклонами из раствора, костыли (22шт), фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55мм с полимерным покрытием и один слой рулонного гидроизоляционного материала К-ПХ/СТ-БЭ-К/М-4,0.

В проектной документации 21.004.19-18-КЖ л.20 сеч.5-5 по монолитному поясу ВШ-1 устанавливается фартук из оцинкованной кровельной стали с ссылкой на раздел АР, а в разделе АР этот узел отсутствует.

Также, просим Вас обратить внимание, что в смете 1000 п.145,146 подразумевается устройство 1м2 парапета с использованием 0,0066т оцинкованной стали толщиной 0,7мм и 0,0028т закладных деталей для устройства покрытия ВШ, а в чертежах 21.004.19-18-КЖ.И-К-1 масса одного костыля составляет 0,9кг (22x0,9=19,8кг).

Просим Вас разъяснить как выполнять данные работы так как имеется нестыковка разделов АР,КЖ и сметной документации и откорректировать раздел в котором применено ошибочное проектное решение.

Директор  
Филиала СУ-200  
Ильин С.Я. +375-29-691-47-67

  
А.М.Горбачик