

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBВY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBВY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

Исходящий № 04-111
От «22» сентября 2015 г.

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 27 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» информирует Вас о том, что имеются замечания в проектно-сметной документации, а именно:

1. Ригели РОП4.56-40АП-2 (L-5160) разработанные в разделе 21.004.27-10-КЖ2.И не подходят по длине т.к. привязка согласно раздела 21.004.27-10-КЖ2 л 10 между осями 6-7 и 7-8 по оси А составляет $6000-500-200-200-40=5060$ мм. Просим выдать проектное решение.
2. Плиты перекрытия П 21 в осях Б-В/1-2 в проекте 21.004.27-10-КЖ2 л 18 привязаны для раскладки с размерами по ширине 1500 и 1200 мм , хотя плита П21 согласно листа 21 этого же раздела имеет ширину 1500 мм. Просим выдать проектное решение.
3. Согласно листу 18 раздела 21.004.27-10-КЖ2 по оси Б в осях 1-5 от края разложенных плит нету перекрытия на ширину колонны. Просим выдать проектное решение.
4. Разделом 21.004.27-10-КМ1 не предусмотрены стойки фахверка и стойки парапета НС для крепления сэндвич панелей разных расцветок и толщин по оси Д в осях 7-8,11-12,15-16 ; по оси 1 в осях Г-Д ; по оси 7 в осях Г-Д , по оси Г/8 и Г/18 согласно раздела 21.004.27-10-АР3 и 21.004.27-10-АР1. Просим выдать проектное решение.
5. Разделом 21.004.27-10-КМ лист 13 площадь профлиста покрытия в осях 1-20/Г-Д с учетом нахлестов и свесов составляет 3015,68 м.кв . Просим откорректировать смету на списание материалов.
6. Разделом 21.004.27-10-КЖ лист 20 узлы 6,7 по серии 1.020-1/87.6-5 не предусмотрены опорные столики для монтажа плит и монолитных участков. Просим откорректировать узлы опирания

Директор
Филиала СУ-200

А.М.Горбачик