



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

10-02-2025 № 01-02/615
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» просит рассмотреть возможность замены проектного узла установки декоративных оконных решеток **18.034.0.01-АРЗ л.17-25** на альтернативное решение, успешно примененное на ранее построенных корпусах дома-интерната.

Предлагаемые изменения:

1. **Исключить** монтаж решеток через закладные детали с креплением пластинами.
2. **Применить** узел крепления через пластину на два рамных анкера с установкой на чистовой откос и последующей покраской в цвет откоса.

Обоснование:

- Текущий проектный узел требует обварки металлических элементов сеткой для предотвращения трещин штукатурного откоса, что увеличивает трудозатраты.
- Предлагаемый вариант уже **апробирован на эксплуатируемых корпусах** интерната и доказал свою надежность.
- Сокращение стоимости материалов (исключение закладных деталей) и оптимизация сроков работ.

Приложение:

1. Фото исполненного узла крепления на рамные анкера (2 листа).

Ответственный представитель:
производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович



