



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

20.03 2025 № 01-02/952
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области

Сообщаем о необходимости внесения корректировок в проектную и сметную документацию по следующим замечаниям:

- 1. Проект 18.034.0.01-АРЗ, лист 35 (поручни в санузлах и ФОЛ):**
Согласно спецификации и общим указаниям, поручни в душевых и санузлах должны быть выполнены из нержавеющей стали. Однако в локальной смете №1.1122 (пп. 335–345) указаны материалы «ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ, ГИБКИ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ» с использованием стоимости черного стального проката.
Просим: Скорректировать сметную документацию, отразив стоимость поручней из нержавеющей стали.
- 2. Корректировка ПСД по герметизации (письмо №01-02/608 от 19.02.2025):**
На основании ранее направленного письма требуется внести в общие указания проекта 18.034.0.01-АРЗ (лист 23, ред. от 08.19) расход паропроницаемого герметика для внутренней части оконных блоков, согласно предоставленному расчету.
Просим: Включить указанные изменения в проектную документацию для последующей корректировки сметы силами проектного института.

3. Уточнение по оштукатуриванию стен (проект 18.034.0.01-АР2, лист 9, изм.7 от 03.25):

Требуется уточнение необходимости оштукатуривания стен в зоне за потолочным пространством.

Просим: Внести соответствующую запись в общие указания проекта.

4. Корректировка слоя стяжки (проект 18.034.0.01-КЖ, лист 16 от 04.20):

Согласно проекту, усиленный пол по оси И выполнен в уровень чистого пола помещений ИТП и водомерного узла. После устройства оклеечной гидроизоляции с заведением рулонного ковра на стены и пол требуется увеличение высоты стяжки для создания уклона к прямой.

Просим: Скорректировать проектную документацию, увеличив слой цементно-песчаного раствора в указанных помещениях.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер



Д.И. Малькович