



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post.su94@trestl.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

юр.адрес: вул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
паштовы адрас: вул. Платонова, 15, 220034, г. Минск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trestl.by, e-mail: post.su94@trestl.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



27.03.2025 № 706

на № _____ ад _____

Инспекции Департамента контроля
и надзора за строительством
по г. Минску

КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: Первому заместителю генерального
директора - главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Ответ на предписание
№04-10/414 от 05.03.2025г.

СУ - 94 ОАО «Стройтрест №1» в ответ на предписание №04-10/414 от 05.03.2025г. инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску по объекту «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» сообщает следующее:

- По п. 1 - Замечание устранено. Необходимые документы в наличии и находятся на объекте;
- По п. 2 - Замечание устранено. Необходимые документы в наличии и находятся на объекте;
- По п. 3 и п. 4 – прикладываем письма о согласовании стеклопакетов УП «Минскпроект»;
- По п. 5 – СМУ «РАНН БИЛДИНГ» выполняет работы по устройству витражей. Согласно постановлению МАиС от 14.06.2024г. № 70 для выполнения данного вида работ не требуется производитель работ, имеющий аттестат на заполнение оконных и дверных проемов, устройству полов, отделочных работ.

- По п. 6 - Замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ в наличии и находятся на объекте;
- По п. 7 - Замечание устранено. Сборка монтажных соединений конструкций перемычек осуществляется в соответствии с проектным решением;
- По п. 8 – После завершения работ по устройству усиления строительных конструкций будут оформлены акты приемки выполненных сварочных работ и предъявлены по первому требованию;
- По п. 9 - Замечание устранено в соответствии с требованиями п. 4 ТКП 45-5.08-75-2007 «Изоляционные покрытия. Правила устройства»;
- По п. 10 - Замечание устранено. Контроль качества влажности оснований при устройстве кровли осуществляется в соответствии с требованиями п. 4.1 ТКП 45-5.08-75-2007 «Изоляционные покрытия. Правила устройства»;
- По п. 11 - Замечание устранено. На строительной площадке предусмотрены информационные щиты;
- По п. 12 - Замечание устранено. Ограждены предохранительными или защитными ограждениями перепады по высоте более 1,3 м;
- По п. 13 - Замечание устранено. На территории строительной площадке установлены сигнальные ограждения;
- По п. 14 - Замечание устранено. Проезды, проходы, проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительной площадки содержатся в чистоте и порядке;
- По п. 17 - Замечание устранено. Контроль качества соответствия СМР обеспечивается в полном объеме;
- По п. 18 - Замечание устранено.

Объект: «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»

Главный инженер
СУ – 94 ОАО «Стройтрест №1»



Д.В.Повод