



Заместителю директора  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

УМиСР Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Ул. Проектируемая №7 от ул. Проектируемой №4 до ул. Проектируемой №6. 2-я очередь строительства» просит Вас без внесения изменений в проектную документацию и без увеличения сметной стоимости согласовать замену следующих материалов:

- Доломитовый щебень М600 фр.40-80 заменить на гранитный щебень М1000(М1400) фр.40-70 для устройства проезжей части ул.Проектируемой №7;

- ПГС С5 заменить на ПГС С3 для устройства основания проезжей части ул.Проектируемой №7;

- Плиты тротуарные 400x400x80мм (К40.40.9-МЦж-ТУПП) желтого цвета 4%, СТБ1071-2007, серия БЗ.020.1-11.17 с тактильными предупреждающими указателями (дискретные элементы – усеченные конусы) заменить на плиты тротуарные из бетона с тактильными указателями высотой 5мм для пешеходных зон П20.10.8-МВЦж-ад В30 Т.п.5 ТУ ВУ 100135464.002-2019 (дискретные элементы – конусы);

- Плиты тротуарные 400x400x80мм (К40.40.9-МЦж-ТУПП) желтого цвета 4%, СТБ1071-2007, серия БЗ.020.1-11.17 с направляющими указателями (дискретные элементы – продольные прямые ребра) заменить на плиты тротуарные из бетона с тактильными указателями высотой 5мм для пешеходных зон П20.10.8-МВЦж-ад В30 Т.п.5 ТУ ВУ 100135464.002-2019 (дискретные элементы – продольные прямые ребра) желтого цвета 4%.

Заместитель начальника управления

  
А.В. Морозов