



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»



ОКПО 012794295015  
УНП102401648

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»



Упраўленне вентыляцыі і  
сантэхнічных работ  
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

Управление вентиляции и сантехнических  
работ

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 270 54 23,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Ад 14.04.2025 № 190  
на № ад

Главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

КОПИЯ: Первому заместителю  
генерального директора-  
главному инженеру  
ОАО «Стройтрест №1»  
Боркину Я.В.

КОПИЯ: Начальнику СУ-19  
ОАО «Стройтрест №1»  
Шостаку А.В.

КОПИЯ: Главному инженеру  
РУП «Белгоспроект»  
Малиновскому М.И.

**Объект:** « Взрослая поликлиника на 850 посещений  
в квартале МИНСК-МИР»


Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что ПСД предусмотрено огнезащитное покрытие транзитных воздуховодов, прокладываемых за пределами обслуживаемого этажа системой огнезащиты ПТК--ВЕНТ-МБОР-ОВ, однако не учтены объемы на перехлесты матов как в продольных, так и в поперечных швах. Согласно технологической карте на выполнение работ по монтажу системы конструктивной огнезащиты «ПТК-ВЕНТ-МБОР-ОВ» на воздуховоды общеобменной вентиляции ТК-691930249-001-2022 нахлесты должны составлять не менее 8-10 см. В связи с выше изложенным, не учтенные объемы огнезащитного покрытия воздуховодов составляют 456 м<sup>2</sup>.

А так же проектной документацией предусмотрена установка противопожарных клапанов, но не везде есть возможность установить клапан непосредственно перед

противопожарной преградой, в следствии чего есть необходимость в выполнении дополнительной огнезащиты воздуховодов в кол-ве 24 м<sup>2</sup>.

Просим Вас внести изменения в ПСД согласно указанным объемам.

Главный инженер управления



М.И. Старинский