



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 288 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

на № 21.04.2025 № 94
ад _____

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первый заместитель генерального директора —
главный инженер
ОАО «Институт «Белгоспроект»»
Малиновскому М.И.

Первому заместителю генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

«Экспериментальный многофункциональный комплекс
«Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений
в квартале №29.10»

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что ПСД предусмотрено огнезащитное покрытие транзитных воздуховодов, прокладываемых за пределами обслуживаемого этажа системой огнезащиты ПТК--ВЕНТ-МБОР-ОВ, однако не учтены объемы на перехлесты матов, как в продольных, так и в поперечных швах. Согласно технологической карте на выполнение работ по монтажу системы конструктивной огнезащиты «ПТК-ВЕНТ- МБОР-ОВ» на воздуховоды общеобменной вентиляции ТК-691930249-001-2022 нахлесты должны составлять не менее 8-10 см. В связи с выше изложенным, не учтенные объемы огнезащитного покрытия воздуховодов составляют 456 м².

А так же проектной документацией предусмотрена установка противопожарных клапанов, но не везде есть возможность установить клапан непосредственно перед противопожарной преградой, в следствии чего есть необходимость в выполнении дополнительной огнезащиты воздуховодов в количестве 24 м².

Просим внести изменения в ПСД согласно указанным объемам.

Начальник

А.В. Шостак