

Адкрытае акцыянернае таварыства  
"ІНСТЫТУТ"МІНСКГРАМАДЗЯНПРАЕКТ"  
(ААТ"ІНСТЫТУТ"МІНСКГРАМАДЗЯНПРАЕКТ")

Открытое акционерное общество  
"ИНСТИТУТ"МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"  
(ОАО"ИНСТИТУТ"МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ")



вул. Калектарная, 20а, 220004, г. Мінск,  
тел. (017) 362 91 35, факс (017) 320 18 99,  
office@mgp.by, www.mgp.by.  
УНП 600013280

ул. Коллекторная, 20а, 220004, г. Минск,  
тел. (017) 362 91 35, факс (017) 320 18 99,  
office@mgp.by, www.mgp.by.  
УНП 600013280

IBAN BY74BLBB30120600013280001001  
ЦБП №538 ААТ "Белінвестбанк", г. Мінск, ВІС BLBBVY2X

IBAN BY74BLBB30120600013280001001  
ЦБУ №538 ОАО "Белинвестбанк", г. Минск, ВІС BLBBVY2X

## МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ

На № 18-13/2614Т ад 21.04.2025

22.04.2025 № 11/533

УП «УКС Мингорисполкома»  
Заместителю директора  
Насертдинову И.А.

Г  
О внесении изменений

7

Институт рассмотрел Ваше обращение №18-13/2614Т от 21.04.2025 по письму ОАО «Минскпромстрой» № 1-25/2067 «О замене грунта» по объекту 23.029-1 «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир". Административное здание в квартале №23».

В соответствии с заключением ЧСУП «Фундаменты-Геотехника» местный грунт является пучинистым и просадочным и не подходит для выполнения обратной засыпки под полы.

В соответствии с требованиями СН 5.09.01-2020 «Полы» (далее СН) устройство основания под конструкции полов по грунту выполнять в следующей последовательности:

- провести отсыпку по дну котлована внутреннего контура здания толщиной 300мм вторичным щебнем с втрамбовкой в грунт,
- выполнить обратную засыпку песком средней крупности 2 класса слоями по 300мм с уплотнением до проектной величины,
- в соответствии с п.4.36 СН грунтовое основание под бетонный подстилающий слой укрепить щебнем или гравием, вдавленным на глубину не менее 40 мм (см. поз.2 в экспликациях полов раздел 23.029-1-АР л.25).

Обратную засыпку по наружному контуру здания производить местным глинистым грунтом. Под конструкцией отмостки выполнить отсыпку вторичным щебнем слоем 300мм втрамбованным в грунт засыпки. Коэффициент уплотнения – по проекту.

Изменения в проектную документацию будут внесены после согласования съёмки планировочных отметок дна котлована.

Заместитель директора по производству

С.С. Карпов

Сенько 366 33 67

Каленкович 355 93 46

Новиков 375 11 10