

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru




**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПІД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

07.05.25 № 58-13/1469

на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику
ПО по строительству
ОАО «МАПІД»
Кияну А.А.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПІД» сообщает, что по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №11 по генплану» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

В раздел ОВ (вентиляция)

1. В проекте необходимо заменить решетки РС4Н-100х50 на решетки РС1Н-100х50 в количестве 4шт, так как решетки РС4 выпускаются только квадратного сечения.
2. В спецификации не в полном объеме учтены вентиляционные решетки РА2Н-100х100, не хватает 3шт.

В разделе ВК

1. В спецификации раздела канализация К2 не учтены следующие материалы:
 - труба ПВХ Ø160 в количестве 3,0мп (опуск в подвал);
 - труба ПВХ Ø110 в количестве 19,0мп (стояк, чердак);
 - гильза гофрированная для трубы Ø160 в количестве 3шт;
 - гильза гофрированная для трубы Ø110 в количестве 24шт;
 - переход ПВХ Ø110х160.

2. В спецификации в разделе канализация К1не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба пп Ø110 в количестве 47,0мп;
- КТР Ø40 в количестве 276 к-тов;
- КТР Ø100 в количестве 78 к-тов;
- КТР Ø150 в количестве 6 к-тов.

3. В спецификации раздела горячее водоснабжение необходимо заменить компенсатор пп Ø32 на компенсатор пп Ø40, так как в проекте стояки пп Ø40 и добавить 2шт.

4. в спецификации в разделе холодное и горячее водоснабжение необходимо заменить КТР Ø25 на Ø32, а так-же добавить КТР Ø15 в количестве 43 к-та..

5. В спецификации в разделе холодное ниже отметки 0.000 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба оцинкованная Ø32 в количестве 7,0мп (врезки);
- КТР Ø15 в количестве 9 к-тов;
- КТР Ø32 в количестве 5 к-тов;
- планка ПУ-8 в количестве 3шт.

6. В спецификации и на схеме (лист №25) изменить количество водонагревателей

- водонагреватель V=80л в количестве 17шт;
- водонагревателей V=100л в количестве 77шт.

7. В проекте раздела холодное водоснабжение ПТС не учтены муфты противопожарные.

8. В спецификации в помещении уборочного инвентаря просим заменить два крана водоразборных на смеситель.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

О. В. Усевич