

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Філіял

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

07.05.2025г. № 04-791

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Минский  
городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия:  
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание № 10» 27 очередь строительства информирует Вас о том, что имеются замечания по проектам:

Согласно чертежей раздела 21.004.27-10-AP2 л 28, 29, 30 для отделки стен и потолков применяется цементно-известковый раствор, данный материал также применен в смете № 1006 к данным работам. Ввиду отсутствия на рынке готовых цементно-известковых растворов просим пересогласовать применение сухих защитно-отделочных составов для выполнения работ по штукатурке и перетирке бетонных поверхностей, что так же предусмотрено разделом 21.004.27-10-ОС.

Согласно разделам 21.004.27-10 КЖ 2 л. 45 разрезы 1-1,2-2,3-3 не указаны материалы для устройства примыкания кирпичных перегородок к стенам, колоннам и плитам. Просим откорректировать разрезы с уточнением используемых материалов.

Согласно раздела 21.004.27-10-AP2 л. 30 п. 16 в процесс по устройству штукатурки и перетирки не включено грунтование поверхностей (кирпич, железобетона). Просим добавить объемы по грунтованию поверхностей в проектно-сметную документацию.

В сметной документации отсутствует шлифование стыков согласно раздела 21.004.27-10-AP2 л. 30 п. 15. Просим рассмотреть и добавить объемы.

Учитывая изложенную информацию, просим рассмотреть вышеуказанные замечания и внести изменения в проектно-сметную документацию, дать ответ.

Директор  
Филиала СУ-200

А.М.Горбачик