


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р **ІВАН-ВУ29ВПСВ30121030270109330000**  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка ВПСВВУ2Х  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с **ІВАН-ВУ29ВПСВ30121030270109330000**  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка ВПСВВУ2Х  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

11.06.2025 № 1531/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо субподрядной организации ООО «ЛиГ Билдинг» №0906/1 от 09.06.2025г. по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 28 очередь.

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

1. Письмо субподрядной организации ООО «ЛиГ Билдинг» №0906/1 от 09.06.2025г. (1л).

С уважением,  
директор

В.А. Борейко

**Общество с ограниченной ответственностью «ЛиГ Билдинг»**

адрес: 220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 111, офис 512

р/с BY19 ALFA 3012 2F11 4300 1027 0000

в ЗАО «Альфа банк» БИК ALFABY2X

УНП 193768395, ОКПО 508666735000

e-mail: [ligbuilding@mail.ru](mailto:ligbuilding@mail.ru)

Исх. № 0906/1 от 09.06.2025г.

СУ 199 ОАО «Стройтрест № 35»

На внесение изменений в ПСД

На основании Договора строительного субподряда № 458-1 от 22.05.2025г. на комплекс демонтажных и восстановительных работ по покрытию кровли, работ по установке ограждений кровли и монтажу стеновых сэндвич-панелей на объекте: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПР. ПАРТИЗАНСКОМУ, 8 В Г. МИНСКЕ» 28 ОЧЕРЕДЬ.

На основании записей в журнале авторского надзора просим внести изменения в проектно-сметную документацию по объекту:

1. В процессе производства работ выявлено разрушение существующего слоя пароизоляции. Выполнить пароизоляционный слой из кровельного материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0;
2. В качестве верхнего слоя гидроизоляционного ковра применить кровельный материал К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0;
3. Выполнить демонтаж профилированного листа по оси «Е» (5-19). По аналогии уложить новый проф. Лист h 75;
4. Выполнить механическое крепление нижнего слоя водоизоляционного ковра;
5. Узлы примыкания кровли в осях «А» (5-19), «Б» (6-18), «Г» (6-18), «Е» (5-19) установить уголок из оцинкованной стали 0,7мм. (100x300);
6. По оси «19» (А-Е) углубление в плитах перекрытия выровнять утеплителем из минеральной ваты под отметку верха плит;
7. Нижний слой водоизоляционного ковра принять плотностью – 4,0.

Директор



В.В. Лаптев

