

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»
зав.С.Кавалеўскай,44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, ПТО: 323-29-18
т./ф. +375 (17) 323 29 15
<https://stroytrest4.by> e-mail: um208pto@stroytrest4.by
Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,
г. Мінск, пр. Машэрава,80
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, АКПА 012795475009



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Управление механизации № 208»
Филиал «УМ-208»
пер.С.Ковалевской,44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, ПТО: 323-29-18
т./ф. +375 (17) 323 29 15
<https://stroytrest4.by> e-mail: um208pto@stroytrest4.by
Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
г. Минск, пр. Машерова,80
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100120843, ОКПО 012795475009

« 01 » 07 2025 г. № 03/ 1425
на № _____ ад _____

Директору
Дирекция строящегося Национального
исторического музея Республики Беларусь
Котову М.Н.

Первому заместителю директора –
Главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Богуку М.В.

*«Возведение национального исторического музея Беларуси
в районе ул. Орловской г. Минска»*

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ - 208» по объекту *«Возведение национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска»* просит Вас предоставить место забора песчаного грунта для обратной засыпки Трансформаторной подстанции: согласно 24.003.0.2-КЖ лист 3 п.10 *«Обратную засыпку выполнять мягким не набухающим песчаным грунтом без органических примесей послойно с уплотнением (Куп. $\geq 0,95$) слоями не более 300 мм.»*, согласно геологическому разрезу 24.003.0.2-КЖ лист 4 грунт, полученный от разработки грунта, не пригоден для обратной засыпки *(насыпной грунт глинистый, суглинок моренный средней прочности, суглинок моренный прочный)*. На основании вышеизложенного просим Вас внести изменения в сметную документацию ЛС 1021:

1. Исключить п. 8 перевозку грунта по месту 212,4 тн. от разработки грунта.
2. Заменить п. 8 на перевозку грунта 212,4 тн на расстояние до 9 км.

3. Исключить п. 13 перевозку грунта по месту для обратной засыпки на 1 км. 212,4 тн.
4. Заменить п. 13 перевозку песчаного грунта для обратной засыпки согласно предоставленного места складирования песчаного грунта, при необходимости добавить стоимость песчаного грунта.
5. Заменить п.9 перевозку излишков грунта 576 тн, полученных от разработки грунта, вместо 45 км на расстояние 9 км. (Грунт может быть вывезен в объеме 788,4 тн (576 + 212,4) на ул. Захарова).

Начальник



Буй А.Н.

03. Именная
323-29-18

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

