

Дзяржаўнае вытворчае
аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №35»

Філіял
Упраўленне
спецыялізаваных работ

вул. Я.Коласа, 38, г. Мінск, 220013
тэл. / Факс (+375-17) 322-41-62
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/р 3012173166015 Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск, пр-кт Машэрава,
80, код 369,
УНП 102383121

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«Стройтрест №35»

Филиал
Управление
специализированных работ

ул. Я.Коласа, 38, г. Минск, 220013
тел./ факс (+375-17) 322-41-62
e-mail: usr_trest35@tut.by

р/сч 3012173166015 Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, пр-кт Машерова,
80, код 369,
УНП 102383121

Исх. № 443 от 10.07.2025г.

СУ-201 ОАО «Стройтрест №35»
Копии: ОАО «Институт Белгоспроект»
УП «УКС Мингорисполкома»

Филиал УСР ОАО «Стройтрест №35» просит рассмотреть следующие вопросы по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». 3-я очередь строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056 мест»:

1. Привести в соответствие раздел проекта №37.21 – ЭС с разделом №37.21-02-ЭМ. Так как в схеме 37.21-ЭС(лист№5) ГРЩ бассейна отходящий автомат на АВР указан 32А, а в схеме 37.21-02-ЭМ(лист 3) номинал автомата 40А.
2. Привести в соответствие раздел проекта №37.21 – ЭС(листы №№5, ЭС.Р1, ЭС.Р2, ЭС.Р3) с разделом №37.21-02-ЭМ(Листы №№3,4,5), с ТУ от МинКС в части расчетов мощностей и тока.
3. Исключить счетчик, установленный в ШНО, из схем в разделах проекта №37.21-01-ЭМ(лист 30, схема АСКУЭ) и №37.21-01-ЭМ(Лист 4), согласно закупленного оборудования.
4. Учесть кабель для системы АСКУЭ между зданием школы и бассейном, так как в проекте №37.21-01-ЭМ(лист №30) указано, что кабель учтен в разделе ССН, а в разделе ССН его нет.

5. В комплектации алюминиевых колон отсутствуют розетки для подключения компьютеров к локальной сети. Просим откорректировать спецификацию.
6. Заказчиком не поставлены шкафы и ИБП для лингафонных кабинетов и лабораторий – 6 шт.
7. По разделу ЛВС для полной коммутации оборудования не хватает следующего:
 - Трансивер оптический SFP – 10 шт
 - Кабель DAC SFP+ - 2 шт

Директор
Исп.+37529 949-49-89
Нач.уч. Блищик В.Н.



Ермолич В.В.