



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

14.08.2015 № 01-02/244
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области

Сообщаем о необходимости внесения корректировок в проектную и сметную документацию по следующим замечаниям:

1. Локальная смета 1.1121, пункты 515–520

Объемы материалов рассчитаны некорректно, в частности, в пункте 520 завышен расход материала. Просим провести пересчет и корректировку.

2. Локальная смета 1.1121, пункты 640–646

Фактические площади витражей и перегородок отличаются от указанных в смете:

- Витражи В-1, В-2, В-4, В-5, В-6 – **67,87 м²** (пп. 640–644);
- Перегородка В-3 – **5,91 м²** (пп. 645–646).

Прилагаем спецификацию с габаритами. Просим привести смету в соответствие с фактическими данными.

3. Помещение 252 (2-й этаж), ПВХ-перегородка

Просим рассмотреть возможность исключения перегородки, так как:

- Она отсутствует на других типовых этажах;

6. Существенно сокращает ширину прохода, что усугубляет и без того ограниченное пространство помещения.

4. **Зашивка душевых поддонов**

В проектной документации отсутствует информация по зашивке поддонов, при этом облицовочные работы уже выполнены.

Предлагаем исключить монтаж зашивок и лючков, так как их установка на данном этапе нецелесообразна.

5. **Прочистки канализационных стояков**

На части стояков предусмотрены прочистки, не отраженные в проекте.

Просим дополнить документацию необходимостью установки лючков **200×200 мм** в соответствии с проектом ВК.


Приложение:

- 1) Спецификация изделия из алюминиевого профиля №79/01/25 от 15 мая 2025 г. ООО "ГласХаус" - 2 лист.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер



Д.И. Малькович