

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Филиал  
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрэст № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял  
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

10.08.2025 № 04-1452

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Минский  
городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП  
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 по  
объекту "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске".  
27 очередь. Здание №10 строительства информирует Вас о том, что имеются  
замечания по проектам:

1. В сметной документации смета № 1006 в работе по устройству стен из сэндвич панелей п. 201 и 202 отсутствуют материалы согласно 21.004.27-10 АР 3 узлы 3,4,5 л12 лента самоклеющаяся, буры и работа по сверлению, а также 21.004.27-10 АР 3 узел 6 л 12 лента герметизирующая. Так же просим учесть, что согласно изменениям раздела 21.004.27-10 КМ 1 узел устройства мест крепления сэндвич панелей к стальным колоннам л 9 отсутствует работа по нарезке и сверлению второпласта под саморезы. Просим рассмотреть и откорректировать сметную документацию.

2. В сметной документации смета № 1006 п 708 работы по установке витражей с отм. +3,600 до отм + 16,500 не предусматривают средства подмащивания. Просим рассмотреть и добавить в смету работу по установке лесов.

3. В проектной документации разделом 21.004.27-10 КМ 1 лист 7 схемой расположения дополнительных металлоконструкций наружных стен в осях 1-5/Б не предусмотрена верхняя перемычка проема. Просим рассмотреть и откорректировать проект.

4. В проектной документации раздела 21.004.27-10 АР1 лист 4 предусмотрен пандус ПН 1 вдоль оси 1 в осях Г-Д с ссылкой на раздел

21.004.27-10 КЖ 2. В разделе 21.004.27-10 КЖ 2 пандуса ПН 1 нет. Просим выдать проект на пандус ПН 1.


5. В проектно-сметной документации отсутствует покрытие шахты ВШ-3. Просим выдать проект.

6. В проектной документации раздела 21.004.27-10 АР2 л 6, 26, 27 проемы под монтаж наружных промышленных ворот поз. 47,48,49 по оси 1 в осях Г-Д; по оси Б в осях 5-6 и 19-20 требуют доработки.

Приложение: - информационное письмо от ООО «Техноцит».

Учитывая изложенную информацию просим рассмотреть, внести изменения в проектно-сметную документацию и дать ответ.

Директор Филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест №35»



А. М. Горбачик