

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

26.08.2025 № 2263/04
На № _____ ад _____

ООО «Минский городской
технопарк»

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо ООО «МАКАНСТРОЙ» №1225 от 22.08.2025г. по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в городе Минске» 24 очередь строительства.


Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо ООО «МАКАНСТРОЙ» №1225 от 22.08.2025г.

С уважением,
директор

В.А. Борейко



Общество с ограниченной ответственностью «МАКАНСТРОЙ»

220015, г. Минск, ул. Бельского, д. 39, к. 1, пом. 1Н
Р/с BY10 ALFA 3012 2519 5200 1027 0000
ЗАО «Альфа-Банк» 220013, г. Минск
ул. Сурганова 43-47 БИК ALFABY2X
УНП-193285918, ОКПО-503232865000
моб: +375 (44) 770 40 03; + 375 (44) 770 07 58
E-mail: info@makanstroy.by

От 27.08.2015 № 1215
На № _____ от _____

ОАО «Стройтрест № 35» СУ-199

ООО «МАКАНСТРОЙ» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» 24 очередь сообщает следующее.

Согласно проектной документации (шифр 21.004.24-15-АР лист 6 узел 1/5) предусмотрено выполнение работ по утеплению кровли, примыкающей к парапету. Однако существующий парапет имеет разную высоту, а в некоторых местах и вовсе отсутствует. Просим дать уточнение по данному узлу.

Также просим добавить опоры плит покрытия кровли в осях А-Б/10, в количестве 2 штук, для обеспечения нормированной опоры плиты покрытия при её замене.

Согласно проектного решения (шифр 21.004.24-15-АР лист 13 разрез А) предусмотрено выполнение работ по утеплению фасада, которое примыкает к отмостке через цокольную планку. Однако согласно раздела № 21.004.24-15-КЖ (лист 38), вновь устраиваемое утепление фундамента находится выше отмостки на 300 мм. В связи с чем, просим актуализировать проектное решение.

Одновременно информируем, что пунктом 8 технических требований проектной документацией (шифр 21.004.24-15-АР лист 11) определено, что в качестве защитно-декоративного слоя применить защитно-отделочную полиминеральную штукатурку белую Н ПМ цементную 1 СС 2,5 с последующей покраской фасадными акриловыми красками для наружных работ. Вместе с тем условными обозначениями проектной документации (шифр 21.004.24-15-АР листы 14, 15) определено, что выравнивание поверхности выполняется защитно-отделочной штукатуркой Н ПМ 1 СС 0,63. Таким образом, учитывая разночтения проектной документации, а также архитектурный облик прилегающих зданий, просим согласовать применение защитно-отделочной штукатурки белой НВ ПМ цементная 1 СС 1,5 «Тайфун Мастер» № 23К-2.

Первый заместитель директора –
главный инженер
ООО «МАКАНСТРОЙ»



М.В.Судаленко

