



Заместителю директора по  
строительству инженерных сетей  
и коммунальному хозяйству  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

УМиСР государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» по объекту 21.70.23. "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение ул. Проектируемая №4 от ул. Павлины Меделки до Долгиновского тракта в г. Минске» сообщает следующее:

- толщина слоя растительного грунта, по результатам шурфовки, на ПК34-ПК31 (1885м<sup>2</sup>) составляет от 5 см до 8 см (проектная толщина 33 см), на ПК37+10-ПК35 лево (1400м<sup>2</sup>) растительный грунт отсутствует (проектная толщина от 34 см до 36 см). Необходимо откорректировать ПСД согласно фактическим данным толщины слоя растительного грунта;

- согласно ПСД снятый растительный грунт перевозится во временный отвал для дальнейшего применения его на объекте (расстояние перевозки заложено до 10 км);

- согласно ведомости земляных масс (раздел АД лист 14): объем грунта насыпи -23627 м<sup>3</sup>, объем грунта выемки – 16821 м<sup>3</sup>, объем недостающего грунта – 6806 м<sup>3</sup>.

Учитывая вышеизложенное в целях своевременного выполнения работ, просим Вас указать место временного отвала недостающего минерального грунта и место отвала растительного грунта для дальнейшего применения их на объекте.

Начальник УМиСР

С.Н.Бычко