



# БелТАСП

Юридический адрес: 220021, г. Минск, ул. Украинская, д. 27, к. 3  
Р/С ВУ22Р3СВ30120168951000000933 в ЦБУ № 114 ОАО «Приорбанк», код  
749. Адрес банка: 220021, г. Минск, пр. Партизанский, 107.  
УНН 190 712 753 ОКПО 376 910 16

Общество с ограниченной ответственностью

E-mail: btasp@mail.ru

Тел./факс +375 17 374 37 32

Исх. № 79 от 20.08.2025 г.


Начальнику СУ-19

Шостаку А.В.

Прошу Вас инициировать корректировку проектно-сметной документации по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10». в связи с тем, что проектом не предусмотрена установка защитных уголков, что нарушает требования нормативной документации. Фактически, по требованию инженера технического надзора Заказчика, для соблюдения требований СП 1.03.03-2022 защитные уголки были установлены.

Приложение – акт №1 на дополнительные работы от 20.08.2025г.

С сожалением, директор



В.А. Фомин

**АКТ № 1**  
на дополнительные работы

г. Минск

от "20" августа 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

1. Заказчика: Строительное управление №19 ОАО "Стройтрест №1" -
2. Подрядчика: Общество с ограниченной ответственностью "БелТАСП" - В.А.Фомин
3. От проектной организации: \_\_\_\_\_

Составили настоящий акт, в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту: КП"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК-МИР" ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 850 ПОСЕЩЕНИЙ В КВАРТАЛЕ N29.10 (ПЕРЕСЧЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МАИС N3 ОТ 26.01.2023Г.) выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:


№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на ед.изм., руб.	Сумма, руб.	Основание цены
1	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов	100 М	11.3	520.30	5879.39	E26-118-1
2	СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)	Г	1.582	462.46	731.61	1/10-230-60-35/61
3	Уголок алюминиевый перфорированный 19*19*3000мм с сеткой 70*70мм	М	1152.6	0.77	887.51	1/10-230-55-20
<b>ВСЕГО ПО АКТУ:</b>					<b>7498.51</b>	

Причины возникновения дополнительных работ: требования СП 1.03.03-2022 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений п.5.3.2.34 и п.5.3.2.37

Представители Заказчика:

Подрядчика:

Проектной организации

 | Фомин В.А.