

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Мінскпрамбуд»

завулак Вайсковы, 12, 220034
г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыемная (+375 17) 373-85-73,
факс (+375 17) 374-97-90
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by



Открытое акционерное общество
«Минскпромстрой»

переулок Войсковой, 12, 220034,
г. Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
факс (+375 17) 374-97-90
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by

11.09.2015 № 1-25/5011

на №

ад

КУП УКС «Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

ОАО «Минскпромстрой» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого-ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске» **5 очередь строительства** рассмотрев проектно-сметную документацию выявило следующие замечания:

1. В локальных сметах №100 и №1100 учтено устройство фундаментов по НРР 8.03.105-2022 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» расценка Е6-1-27. Согласно неучтенным ресурсам данной расценки в локальных сметах отсутствует «провода стальная низкоуглеродистая общего назначения» с расходом 5,3 кг на 100 м³. Необходимо включить в сметную документацию 97,9631 кг и 4,3268 кг в локальные сметы №100 и №1100 соответственно.

2. Согласно проекту 81-ПР/22-02-КЖ1 лист 99 узел XVII и XVI, 81-ПР/22-02-КЖ2 лист 74 узел XVII и XVI между монолитными пилонами и плитами перекрытия необходимо устройство термовкладышей из экструдированного пенополистирола, однако данная работа отсутствует в сметной документации.

3. Согласно записи в журнале авторского надзора включить в проектно-сметную документацию сверление отверстия d200 для ввода канализации НСС и сверление 24-х отверстий d100 для ввода тепловой сети.

Прошу рассмотреть и направить в проектную организацию для корректировки ПСД.

Заместитель начальника ПТО

Д.А. Герливанов