

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

19.09.2015

№ 19/03-1278

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

Начальнику УМ-70
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»
Бобрику Р.Б.

О несоответствиях в ПСД

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует, что процессе производства работ по строительству сетей газоснабжения на объекте 21.70.15 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Реконструкция мелиоративной системы с переустройством русла реки Цна на участке ПК14+50 – ПК86+23» были выявлены несоответствия в ПСД, а именно:

1. В сметной документации (л.с. №5.301 поз. 62-67, №7.302 поз. 61-66) при прокладке трубопроводов закрытым способом методом ГНБ Ø1200мм применён норматив для труб Ø700-800,. В ПОС предусмотрено использование установки Vermeer Navigator D130x150 (лист 7), а нормативами (Е22-66-27, Е22-67-22 и Е22-68-214) учтена установка Vermeer Navigator D55x100, что не соответствует предусмотренным проектом тяговым усилием. Стоимость фактически используемой установки (Universal UNI HDD 220x240) составляет 2 128,56 руб. за 1м/час, в сметах же учтена стоимость установки Vermeer Navigator со стоимостью 1 м/часа 780,01 руб. D55x100;
2. Применение несоответствующих нормативов по прокладке трубопроводов закрытым способом методом ГНБ приводит к заниженному расходу бентонита, т.к. норматив применен к трубам Ø700-800 а не Ø1200мм;



3. В локальных сметах на водопонижение отсутствуют затраты по работе дизель-генераторных установок для электроснабжения насосов при откачке воды;
4. В локальной смете №5.301 не корректно посчитан объём земляных работ, а именно необходимо пересчитать объём земли с учетом раскрытия траншеи по типу захватки 2 (лист 15 раздел СВ) для захватки 1 (лист 14 раздел СВ), а также пересчитать объём земли по типу захватки 2.

В настоящий момент при реализации данного проекта подрядная организация «ГазБытТехника» несёт необоснованные убытки по причине несоответствия нормативов в сметной документации.

Просим устранить выявленные замечания, внести изменения в ПСД и выдать в установленном порядке к производству работ.


Приложение: коммерческое предложение ООО «АрвиТерра» от 29.08.2025г.

Начальник СУ-128



В.И. Северинец

Таварыства з абмежаванай
адказнасцю
«АрвіТэра»
220036, г. Мінск,
ул. Карла Лібкнехта, 66,
пам.78
Тел/факс 8 (017) 370-13-04
УНП 193174493



Общество с ограниченной
ответственностью
«АрвиТерра»
220036, г. Минск,
ул. Карла Либкнехта, 66,
пом.78
Тел/факс 8 (017) 370-13-04
УНП 193174493

Исх. №б/н от 29.08.2025г.

ООО «ГазБыТехника»

ООО «АрвиТерра» предлагает Вам предоставить в установку ГНБ Universal UNI HDD 220*240 с экипажем для выполнения работ по устройству закрытых переходов.

Стоимость аренды оборудования с перебазировкой составит:
2 128,56 (Две тысячи сто двадцать восемь рублей 56 копеек) без учета НДС за 1 машино/час.

с 01.09.2025г. выполнить работу по устройству закрытых переходов

Директор



А.Н. Дейко