



**Общество с ограниченной ответственностью  
«МАКАНСТРОЙ»**

220015, г. Минск, ул. Бельского, д. 39, к. 1, пом. 1Н

Р/с BY10 ALFA 3012 2519 5200 1027 0000

ЗАО «Альфа-Банк» 220013, г. Минск

ул. Сурганова 43-47 БИК ALFABY2X

УНП-193285918, ОКПО-503232865000

моб: +375 (44) 770 40 03

E-mail: info@makanstroy.by

От 08.10.2025 № 1415

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

КУП «Управление капитального  
строительства Мингорисполкома»

О предоставлении информации

ООО «МАКАНСТРОЙ» по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад № 142 г.Минска» по ул. Надеждинская, 5 и благоустройством прилегающей территории» сообщает следующее.

Проектной документацией № 82-23-НВК предусмотрено выполнение работ по демонтажу кирпичных колодцев с последующим устройством новых железобетонных колодцев К1-1 (на новом месте) и К1-2, К1-3, однако при осмотре в натуре указанного объекта установлено, что существующие колодцы выполнены из железобетона и находятся в технически-исправном состоянии.

Проектной документацией № 82-23-НВК предусмотрена замена канализационных выпусков бытовой канализации К1, а также замена сети К1 d=150 (кер) на d=160 (НПВХ) на месте демонтируемого открытым способом. Просим рассмотреть возможность внесения изменений в проектно-сметную документацию в части замены способа прокладки трубопроводов по существующему следу путем бестраншейной прокладки методом разрушения существующего трубопровода на трубопровод d=160 ПЭ100 SDR26 с сохранением существующих железобетонных колодцев К1-1, К1-2, К1-3.

Проектной документацией № 82-23-НВК предусмотрено выполнение работ по замене существующего ввода В1-1 по новому следу открытым способом. Просим рассмотреть возможность замены способа прокладки трубопровода по существующему следу путем бестраншейной прокладки методом разрушения существующего трубопровода.

Проектной документацией предусмотрено устройство выпуска производственной канализации К3-1 в проектируемый колодец К1-1. Просим рассмотреть возможность выполнения прокладки нового трубопровода в существующий колодец К1-1 методом горизонтального

направленного бурения.

С учетом изложенного просим внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию без увеличения утвержденной сметной стоимости.

Одновременно информируем, что для отвода дождевых и талых вод с кровли и прилегающей территории здания проектной документацией № 82-23-НВК предусмотрена закрытая система ливневой канализации К2 с направлением стока самотечным режимом в существующие внутриквартальные сети дождевой канализации и далее в существующие городские канализационные сети. На сети К2 устанавливаются дождеприемные колодцы и канализационные колодцы из железобетонных элементов. В целях экономии бюджетных средств просим рассмотреть возможность внесения изменений в части устройства данной системы согласно план-схеме (приложение 1).

Приложение: 1. План-схема на 1 л. в 1экз.

Первый заместитель директора –  
главный инженер  
ООО «МАКАНСТРОЙ»



М.В.Судаленко

