

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Будаўнічае ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)

вул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Мінск

E-mail: su101@oaomapid.by

Тэлефон +375 17 282-48-58

Р/рагунак BY20BLBB30120100308601001001

BIC BLBBVY2X, УНП 100308601

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»

па г. Мінску і Мінскай вобласці

вул. Калектарная, 11, г. Мінск



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Строительное управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПІД»)

ул. Р. Люксембург, 205, к. 53
220036, г. Минск

E-mail: su101@oaomapid.by

Телефон +375 17 282-48-58

Р/счет BY20BLBB30120100308601001001

BIC BLBBVY2X, УНП 100308601

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»

по г. Минску и Минской области

ул. Коллекторная, 11, г. Минск

11.11.2025 № 51-6/1916

на № _____ ад _____

О замечаниях к ПД

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПІД»
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПІД» сообщает, что при анализе проектно-сметной документации раздела 16.019.2.4Б-ВК (планов и аксонометрических схем систем канализации К1 и К2 по техподполью, а также спецификации оборудования) по объекту строительства «**Застройка микрорайона Лошица-10. 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4Б**» имеются следующие замечания:

- бытовая канализация ниже 0.000 (16.019.2.4Б-ВК.СО лист 8):

1. В спецификации оборудования указать метраж трубопроводов К1, прокладываемых под полом в техподполье (указан только для выпусков) и учесть земляные работы в локальной смете.

2. Включить муфты соединительные ПВХ Ø110 - 67 шт.

- внутренние водостоки ниже 0.000 (16.019.2.4Б-ВК.СО лист 9):

1. Не учтены муфты переходные из НПВХ 1,0 МПа 160x110 - 4 шт. (для стояков К2-1, К2-2, К2-3, К2-4);

2. На ответвлениях на дренажные насосы не учтены муфты переходные 160x110 - 3 шт. и 110x50 - 3 шт.;

3. Добавить отводы из НПВХ 1,0 МПа Ø160, 45° - 5 шт. (в спецификации 33 шт. вместо необходимых 38 шт.);

4. Проектом предусмотрено 7 прочисток, однако в спецификации фасонные части учтены для трех. Необходимо добавить втулки с металлическим фланцем Ø160 - 4 шт. и глухие фланцы стальные Ø160 - 4 шт.;

5. Включить муфты соединительные из НПВХ 1,0 МПа Ø160 - 25 шт.

6. В спецификации оборудования указать метраж трубопроводов К2, прокладываемых под полом в техподполье (указан только для выпусков) и учесть земляные работы в локальной смете.

На основании вышеизложенного, просим внести изменения в проектную и сметную документацию в части выявленных замечаний и выдать в установленном порядке.

Первый заместитель начальника
управления - главный инженер



В.С. Тарасов