



ОКПО 01279429/5014
УНП 102381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

05.12.2025 № 1-10/7-2264

на № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

по объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный»

При проверке проектно-сметной документации были выявлены следующие недостатки и замечания:

1. В разделе 17.060.0.01-АИ л.2 п.п.23 указана установка отбойной доски, общий объем отбойной доски из ДСП 673,7 м.п. В проекте отсутствуют указания по толщине отбойной доски. Также в проекте отсутствуют планы установки отбойной доски.

В общих указаниях прописана установка отбойной доски в ожидальных, коридорах, используемых как ожидальные, перед кабинетами врачей в зонах установки скамей, однако по разделам 17.060.0.01-ТХ, 17.060.0.01-ТХ.РБ в коридорах устанавливается поз.291 "Скамья для холла шириной 1500мм" - 190 шт, поз.32 ТХ.РБ «Банкетка трехместная для отдыха со спинкой шириной 1500мм» - 7 шт. Общий расход отбойной доски $197 \times 1,5 = 295,5$ м.п.

Также в проекте не прописана установка отбойной доски для защиты стен от повреждений и загрязнения в местах установки оборудования по разделу ТХ возле стен:

- поз. 245 "Кухонка процедурная шириной 1900мм" – 49 шт.
- поз. 244 "Кухонка смотровая шириной 1960мм" – 87 шт.
- поз. 246. «Кровать с матрасом длиной 2000мм» - 24 шт.
- поз. 254 «Кресло подъемно-поворотное» - 242 шт.
- поз. 255 «Стул полумягкий» - 454 шт.

2. В разделе 17.060.0.01-АИ л 51 для устройства стойки регистратуры проектом предусмотрено применение элементов из нержавеющей стали общей длиной 43,3 м.п., в смете смета 1017 п.410 учтено только 0,389 м.п. элементов из нержавеющей стали.

Заместитель начальника

УСР ОАО «Стройтрест №1»

 А.М. Кривда