

Адміністрацыя Заводскага раёна  
г. Мінска



Будаўнічае камунальнае  
унітарнае прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»  
(Дзяржаўнае прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»)

ФІЛІАЛ

«БУДАЎНІЧАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ №25»

Адміністрацыя Заводскага раёна  
г.Мінска

Строительное коммунальное  
унитарное предприятие  
«Трест Минскпромстрой»  
(Государственное предприятие  
«Трест Минскпромстрой»)

ФИЛИАЛ

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №25»

Республика Беларусь

Почтовый адрес: 220034, г. Минск, Войсковой пер., д.12, к. 415

тел./факс (+375 17) 354-67-77

Юридический адрес: 220102, г. Минск, проспект Партизанский, д.144, комн.45а.

р/с № ВУ38ВПСВ30121785570109330000 в Дополнительном офисе № 701 ОАО «Сбербанк» г. Минска, ул.  
Чкалова, 18/1

БИК ВПСВВУ2Х, УНН 102387091, ОКПО 055670945020

E-mail: su25@mps.by

11.12.2025 № 06-3446

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Главному инженеру  
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»  
Гайсенек И.В.

*Филиал «СУ-25» ГП «Трест Минскпромстрой» по объекту  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс Минск-Мир.  
Административное здание в квартале №23»*

Настоящим письмом обращаемся к Вам по вопросу внесения корректировок в ПСД на выполнение строительных работ по Вашему объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс Минск-Мир. Административное здание в квартале №23» Утепление потолков подвала. (проекты 23.029-1-АР изм.1 листы №30,31, 23.029-1-КЖ0 изм.1 лист №36)

Согласно проекту 23.029-1-КЖ0 изм.1 лист №36 узел 10 деталь утепления потолка: нижняя плоскость плит перекрытия, низ на отм.-1.220 утепляется

Исп. Белячевский М.Г. (+375 44 784-85-59)

со стороны помещений 026, 018, 002 минераловатными плитами БЕЛТЕП  
ФАСАД 12 толщиной 150мм.

Площадь утепления потолка на отм. -1.220 над помещениями 002 и 018  
составляет 32,14м<sup>2</sup>

Площадь утепления потолка на отм. -1.220 над помещением 026 составляет  
34,317м<sup>2</sup>

Работы описанные выше отсутствуют в ЛС №200, ЛС №2000, так же  
отсутствуют в ведомости отделки проекта 23.029-1-АР на листах №30,31

Просим Вас внести в ПСД изменения учитывающие выполнение комплекса  
работ по утеплению потолков в соответствии с указанной Вами деталью  
утепления потолка в проекте 23.029-1-КЖ0 лист №36 в количестве  
66,457м<sup>2</sup>

Заместитель главного инженера филиала СУ-25  
ГП «Трест Минскпромстрой»



А.П.Алябьев