

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне № 10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г. Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Цэнтр развіцця малога бізнесу № 745
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32 А, будынак 3
УНН 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
Филиал «Специализированное
управление № 10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г. Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Центр развития малого бизнеса № 745
г. Минск, пр. Независимости, 32 А, строение 3
УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

«17» декабря 2025 № 2056

Директору Дирекции строящегося
Национального исторического музея
Республики Беларусь
Котову Максиму Николаевичу

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
А. К. Бобарико

Начальнику филиала «СУ-7» ОАО
«СТРОЙТРЕСТ №4»
М. В. Богуку

Директору
УП «МИНСКПРОЕКТ»
В. В. Зизову

По объекту: «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска».

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4», являясь исполнителем комплекса работ по монтажу внутренних инженерных систем разделов проекта ОВ, ВК, ХС, АПТ 1, АПТ 3, ДУ сообщает об отсутствии возможности дальнейшего продолжения работ в помещении 1.1 (атриум второй свет) и помещении 2.4 (второй этаж) на объекте строительства по монтажу трубопроводов систем автоматического пожаротушения и систем холодоснабжения по следующим причинам:

- по разделу **24.003.0.1 – АПТ 1** отсутствует проектное решение по прокладке трубопроводов атриума (пом. 1.1 второй свет) с учётом установки люстр;

- по разделу **24.003.0.1 – ХС** отсутствует проектное решение с отметками для прокладки транзитных трубопроводов (пом. 2.4 второго этажа в осях 4 - 9)


Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Ø 89 мм с учётом пересечения со смежными инженерными коммуникациями и с учётом демонтажа воздуховодов системы дымоудаления;
Также по разделу **24.003.0.1 – ХС** просим учесть дополнительно:

- металлоконструкции в количестве **2 260** кг, применяемые при прокладке дренажного трубопровода из полипропилена Ø 25, 32 мм;
- дренажный насос в количестве 1 шт. в помещении 2.1 в связи с отсутствием возможности устройства дренажного трубопровода с проектным уклоном в виду пресечения с воздуховодами систем вентиляции;
- шпильку резьбовую оцинкованную М8 в количестве **472** м и крепления (хомуты) для дренажного трубопровода из полипропилена Ø 25 мм в количестве **1 572** шт. при прокладке его согласно таблице Б.2 Приложения Б Строительных правил Республики Беларусь СП 1.03.02-2020 с расстоянием между опорами 600 мм;

Начальник филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»



А. В. Шилак

ПТО 232-88-96

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

